

**Report de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 24 666 DL
 Denumire proiectului: **Oportunități mai bune pentru impulsionearea participării la activitățile culturale a cetățenilor din comuna Holoșnița**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura 2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public

Localitatea proiectului: s. Holoșnița, r-nul Soroca
 Beneficiar: Primăria com. Holoșnița, r-nul Soroca
 Bugetul proiectului: 1.931.938,74 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 1.915.059,64 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 283-N24666DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 28.08.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator | Tip | Valoarea planificată | Metoda de măsurare a indicatorului | Data măsurării | Valoarea efectivă |
|--|----------|---|--|--|--|
| -1 instituție culturală (Căminului cultural cu S totală de 1080 m2/ pereti/ pardoseli/303m2 tavan, scena 42 m2), renovată și dotată cu: -1 set de instrumente muzicale procurat, -1 set de mobila procurat, -1 set de echipament tehnic TIC procurat, -1 set de costume naționale achizionate; | Produs | -1 instituție culturală (Căminului cultural cu S totală de 1080 m2/ pereti/ pardoseli/303m2 tavan, scena 42 m2), renovată și dotată cu: -1 set de instrumente muzicale procurat -1 set de mobila procurat, -1 set de echipament tehnic TIC procurat, -1 set de costume naționale achizionate; | 1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 4/6 din 25.03.2023; - Documentația tehnico-financiară; - Nota informativa nr. 625 cu acțiuni realizate din data de 14.06.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare. | Vizita de monitorizare ex-post în teren din 14.06.2024 | -1 instituție culturală (Căminului cultural cu S totală de 1080 m2/ pereti/ pardoseli/303m2 tavan, scena 42 m2), renovată și dotată cu: -1 set de instrumente muzicale procurat -1 set de mobila procurat, -1 set de echipament tehnic TIC procurat, - 1 set de costume naționale achizionate; |
| Acces îmbunătățit pentru 1213 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; | Rezultat | Acces îmbunătățit pentru 1213 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; | 1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 4/6 din 25.03.2023; - Documentația tehnico-financiară; - Nota informativa nr. 625 cu acțiuni realizate din data de 14.06.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare. | Vizita de monitorizare ex-post în teren din 14.06.2024 | Acces îmbunătățit pentru 1213 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate | Aspecte planificate | Aspecte efectiv |
|---|--|---|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului | 1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul; | - Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ la sediul Căminului Cultural. - Reponsabil de menținerea și buna funcționare a bunurilor este APL Holoșnița și administrația Căminului Cultural. - APL a alocat cca 40 mii lei pentru sustenabilitatea proiectului, pentru procurarea de arbuști, scaune, plafoane, diverse servicii. - APL a dezvoltat edificiului prin amenajarea teritoriului adiacent. - Anual se petrec multiple activități culturale. |
| Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului | -Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, panou informativ; -Activități de întreținere și asigurare integritate a căminului cultural. | - Reponsabil de menținerea și buna funcționare a bunurilor este APL Holoșnița și administrația Căminului Cultural. - APL a alocat cca 40 mii lei pentru sustenabilitatea proiectului, pentru procurarea de arbuști, scaune, plafoane, diverse servicii. |

| | | |
|--|---|---|
| <p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p> | <p>Rezultatele așteptate includ o creștere semnificativă a participării cetățenilor din comuna Holoșnița la activități culturale datorită renovării și dotării Căminului Cultural. Infrastructura modernizată va oferi un spațiu adecvat pentru desfășurarea evenimentelor culturale, atrăgând astfel mai mulți participanți și încurajând diversificarea activităților culturale. Achiziționarea de instrumente muzicale și echipamente TIC va permite organizarea unor evenimente variate și interactive, crescând astfel interesul comunității. Mobilierul nou și costumele naționale vor îmbunătăți calitatea și autenticitatea experiențelor culturale, contribuind la conservarea și promovarea tradițiilor locale. Cei 1213 locuitori vor beneficia de un acces îmbunătățit la cultură, consolidând sentimentul de apartenență comunitară și dezvoltând coeziunea socială.</p> | <p>În prezent, grupurile țintă beneficiază de un acces îmbunătățit la activități culturale prin intermediul infrastructurii renovate și dotate corespunzător. Comunitatea locală participă mai activ la evenimentele culturale organizate, ceea ce a dus la o creștere a coeziunii sociale și a sentimentului de apartenență. Tinerii profită de noile instrumente muzicale și echipamente TIC, dezvoltându-și abilitățile și interesul pentru activități artistice și educative. Costumele naționale achiziționate sunt utilizate în diverse evenimente, promovând tradițiile și cultura locală.</p> |
|--|---|---|

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 14.06.2024