

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 24 327 DL**
 Denumire proiectului: **Casa de cultură din satul Sadova-Ancora**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**

Localitatea proiectului: s. Sadova, r-nul Călărași
 Beneficiar: Primăria s. Sadova, r-nul Călărași
 Bugetul proiectului: 1.054.780,40 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 999.430,00 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 134-C24327DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 11.09.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție culturală (Casa de Cultura) dotată, -10 set de vestimentație tradițională, -1 set de instrumente muzicale, -1 set de echipament tehnic TIC procurat	Produs	-1 instituție culturală (Casa de Cultura) dotată, -10 set de vestimentație tradițională, -1 set de instrumente muzicale, -1 set de echipament tehnic TIC procurat	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 4/12 din 11.06.2024; - Documentația tehnico-financiară; - Nota informativa nr. 116 cu acțiuni realizate din data de 24.10.2024. 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.10.2024	-1 instituție culturală (Casa de Cultura) dotată, -10 set de vestimentație tradițională, -1 set de instrumente muzicale, -1 set de echipament tehnic TIC procurat.
Acces îmbunătățit pentru 2680 locuitori, inclusiv 190 copii beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 2680 locuitori, inclusiv 190 copii beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 4/12 din 11.06.2024; - Documentația tehnico-financiară; - Nota informativa nr. 116 cu acțiuni realizate din data de 24.10.2024. 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.10.2024	- Acces îmbunătățit pentru 2680 locuitori, inclusiv 190 copii beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ la sediul Casei de Cultură. - Transmiterea în gestiune, de către primăria Sadova a bunului format către Casa de Cultură Sadova. - Desemnarea directorului artistic pentru asigurarea integrității bunului format; - Angajarea periodică a unui specialist tehnic care va efectua controlul zilnic, reparația și verificarea stării tehnice a instrumentelor și utilităților tehnice achiziționate; - Organizarea de concerte și de activități cultural-artistice și educative în localitate; - Urmează diversificarea serviciilor culturale, prin crearea de noi cercuri extracurriculare; - La nivel local anual Primăria Sadova organizează festivalul Căpșunii și Mierii, la care participă multiple colective artistice atât locale cât și naționale, astfel fiind promovată cultura și utilizat dotările din cadrul proiectului în acest scop.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va planifica resurse pentru întreținerea dotărilor de la Casa de Cultură.	-Pentru elaborarea plăcuței informative /banerului, primăria a alocat mijloace financiare în sumă de 500 lei; -Transmiterea în gestiune, de către primăria Sadova a bunului format către Casa de Cultură Sadova.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul prevede dotarea cu vestimentație tradițională, instrumente muzicale, și echipament TIC pentru susținerea evenimentelor și activităților comunitare la casa de cultură. Astfel pentru beneficiarii direcți și cei 190 copii, se oferă acces la un centru cultural sigur și modern, fapt ce va spori numărul de evenimente socio-culturale din localitate.	Creșterea accesului comunității la activități culturale și educative, care întăresc legăturile sociale și promovează tradițiile locale. Dotările au permis diversificarea serviciilor culturale la casa de cultură, în special pentru copii din localitate. În perspectivă se planifică de a deschide noi cercuri extrașcolare la casa de cultură. Festivalul Căpșunii și Mierii reprezintă un moment de celebrare anuală care atrage atât participanți locali, cât și naționali, devenind o platformă de promovare a patrimoniului local.
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 22.10.2024