

**Report de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 24 613 DL**Denumire proiectului: **Păstrăm folclorul la noi acasă, Inești**Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**Măsura **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**Localitatea proiectului: **s. Inești, r-nul Telenești**Beneficiar: **Primăria s. Inești, r-nul Telenești**Bugetul proiectului: **629.876,72 lei**Suma finanțată din FNDRL: **624.910,88 lei**Data semnării contractului de finanțare: **# 148-C24613DL-2022**Data transmiterii obiectului: **11.09.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală (Casă de cultură), dotată cu echipament și mobilier performant; - 1 set mobilier de birou procurat - 1 echipament tehnic procurat - 1 set de vestimentații tradiționale	Produs	- 1 instituție culturală (Casă de cultură), dotată cu echipament și mobilier performant; - 1 set mobilier de birou procurat - 1 echipament tehnic procurat - 1 set de vestimentații tradiționale	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia nr. 4/4 din 19.08.2024. - Nota informativă cu acțiuni realizate, din data de 06.08.2024; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.08.2024 (Actualizat în baza PAD-ului prezentat)	- 1 instituție culturală (Casă de cultură), dotată cu echipament și mobilier performant; - 1 set mobilier de birou procurat - 1 echipament tehnic procurat - 1 set de vestimentații tradiționale
- Acces îmbunătățit pentru 2146 populație, inclusiv 160 participanți ai ansamblurilor populare, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală dotată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 2146 populație, inclusiv 160 participanți ai ansamblurilor populare, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală dotată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia nr. 4/4 din 19.08.2024. - Nota informativă cu acțiuni realizate, din data de 06.08.2024; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.08.2024 (Actualizat în baza PAD-ului prezentat)	- Acces îmbunătățit pentru 2146 populație, inclusiv 160 participanți ai ansamblurilor populare, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală dotată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunurilor); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunurilor); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea Casei de Cultură, dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ la Cămin cultural); 3. Activități de întreținere și asigurare integritate a investiției sunt asigurate de APL Inești și administrația Căminului Cultural. 4. Responsabil de evidența și mentenanța investiției este administratorul căminului cultural. 5. Anual se petrec multiple evenimente culturale.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Vor fi planificate în buget pentru instalarea panoului informativ, planificați 3 mii lei; APL Inești va asigura mentenanța investiției; APL Inești în cooperare cu administrația casei de cultură, va asigura buna funcționare și întreținere a instituției identificând resurse în acest sens;	- Activități de întreținere și asigurare integritate a investiției sunt asigurate de APL Inești și administrația Căminului Cultural. - Responsabil de evidența și mentenanța investiției este administratorul căminului cultural.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul va îmbunătăți accesul la infrastructura culturală pentru 2146 de locuitori, inclusiv pentru 160 de participanți ai ansamblurilor populare, prin dotarea Casei de cultură cu echipamente și mobilier performant. Aceasta va deveni un punct central al activităților culturale în localitate, contribuind la conservarea și promovarea tradițiilor locale. Prin achiziționarea unui set de mobilier de birou și echipament tehnic, instituția va fi mai bine echipată pentru a organiza evenimente și activități culturale. De asemenea, se va pune un accent deosebit pe tradițiile populare prin procurarea unui set de vestimentații tradiționale. Aceste investiții vor transforma Casa de cultură într-un spațiu modern și funcțional, beneficiind întreaga comunitate.	Beneficiarii direcți ai proiectului includ 2146 de locuitori din localitate, dintre care 160 sunt participanți activi în ansamblurile populare, inclusiv 3 colective artistice cu titlu model, care vor beneficia de infrastructura culturală reabilitată și dotată cu echipamente moderne. Întreaga comunitate va avea acces îmbunătățit la activitățile și evenimentele culturale organizate în Casa de cultură, consolidând coeziunea socială și participarea comunitară. În plus, localitatea va beneficia de un centru cultural modernizat, care va sprijini dezvoltarea și menținerea tradițiilor locale, integrând astfel nevoile culturale ale comunității în activitățile desfășurate aici.
---	---	--

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 06.08.2024