

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 24 125 DL**
Denumire proiectului: **Reparația interioară a încăperilor Căminului cultural din satul Popeasca, raionul Ștefan Vodă**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**

Localitatea proiectului: s. Popeasca, r-nul Ștefan Vodă
Beneficiar: Primăria s. Popeasca, r-nul Ștefan Vodă
Bugetul proiectului: 4.547.597,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 4.473.092,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 287-S24125DL-2022
Data transmiterii obiectului: 15.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție culturală (Casă de cultură), renovat și amenajat; - 1 sistem intern de apă și canalizare, renovat; - S pereților interiori reparați -850 m2;	Produs	-1 instituție culturală (Casă de cultură), renovat și amenajat; - 1 sistem intern de apă și canalizare, renovat; - S pereților interiori reparați -850 m2;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Nota informativă APL; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 07.11.2024	- 1 instituție culturală (Casă de cultură), renovat și amenajat; - 1 sistem intern de apă și canalizare, renovat; - S pereților interiori reparați -850 m2;
-Acces îmbunătățit pentru 2717 populație, dintre care 10 angajați și 257 membri ai colectivelor artistice, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată; - 4 instituții beneficiare de instituția culturală reabilitată	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 2717 populație, dintre care 10 angajați și 257 membri ai colectivelor artistice, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată; - 4 instituții beneficiare de instituția culturală reabilitată	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Nota informativă APL; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 07.11.2024	-Acces îmbunătățit pentru 2717 populație, dintre care 10 angajați și 257 membri ai colectivelor artistice, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată; - 4 instituții beneficiare de instituția culturală reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format(bunului creat), dacă este cazul;	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), 1.5 mii lei; 3. Menținerea investiției este asigurată de APL popeasca în comun cu Administrația Casei de Cultură. 4. Fondul salarial asigurat de APL Popeasca pentru cei 6 angajați ai Casei de Cultură este de 441 mii lei. 5. Lucrările de întreținere sunt asigurate de personalul auxiliar. 6. Pentru măsuri culturale APL are bugetați pe anul 2024, 150 mii lei. 7. Cca 273 mii lei au fost cheltuiți pentru: amenajarea încăperilor, draperii, cortină, sistem de supraveghere video, generator, uniforme, instrumente pentru fanfară ș.a. 8. Se planifică ulterior următoarele acțiuni de sustenabilitate: schimbarea rețelei electrice 55 mii lei, dotarea clasei de dans 120 mii lei. 9. În Casa de Cultură modernizată se petrec multiple evenimente social-culturale. 10. APL Popeasca a depus va implementa proiect prin PNSE-II prin care va dezvolta un scuar cu zone de agrement, care va fi proxim cu Casa de Cultură.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -Administrația Casei de Cultură în comun cu APL va asigura întreținerea și buna funcționare a investiției realizate.	1. Menținerea investiției este asigurată de APL poșeasca în comun cu Administrația Casei de Cultură. 2. Fondul salarial asigurat de APL Poșeasca pentru cei 6 angajați ai Casei de Cultură este de 441 mii lei. 3. Lucrările de întreținere sunt asigurate de personalul auxiliar. 4. Pentru măsuri culturale APL are bugetați pe anul 2024, 150 mii lei. 5. Cca 273 mii lei au fost cheltuiți pentru: amenajarea încăperilor, draperii, cortină, sistem de supraveghere video, generator, uniforme, instrumente pentru fanfară ș.a. 6. Se planifică ulterior următoarele acțiuni de susținabilitate: schimbarea rețelei electrice 55 mii lei, dotarea clasei de dans 120 mii lei.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În cadrul proiectului, o Casă de cultură este renovată și modernizată, fiind dotată cu un sistem de apă și canalizare complet refăcut, iar pereții interiori sunt reparați pe o suprafață de 850 m². Această infrastructură reabilitată oferă acces îmbunătățit la activități culturale pentru comunitatea de 2.717 persoane, inclusiv cei 10 angajați și 257 membri ai colectivelor artistice care vor beneficia direct de noile facilități.	Impactul renovării Casei de cultură este resimțit în comunitate, redându-i acesteia un spațiu de întâlnire și celebrare culturală. Renovările au permis desfășurarea constantă a evenimentelor, precum și dezvoltarea activității fanfarei „Izvorăș,” ce aduce tradiția muzicii de fanfară mai aproape de tineri și promovează identitatea locală. Acest spațiu modernizat a devenit un loc de coeziune, unde oamenii din toate generațiile se reunesc pentru a participa la activități culturale.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este susținabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni privind durabilitatea proiectului este în proces de actualizare și va fi aprobat la ședința Consiliului Local din 20.11.2024.

Serviciul evaluare ex-post și raportare
Data 07.11.2024