

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **G 24 353 DL**Denumire proiectului: **Instalarea acoperișului deasupra Casei de cultură a Primăriei satului Beșghioz**Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**Măsura **2.4** Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for publicLocalitatea proiectului: **s. Beșghioz, UTA Găgăuzia**Beneficiar: **Primăria s. Beșghioz, UTA Găgăuzia**Bugetul proiectului: **3.296.650,41 lei**Suma finanțată din FNDRL: **3.296.650,41 lei**Data semnării contractului de finanțare: **# 271-G24353DL-2022**Data transmiterii obiectului: **23.10.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
S - 1 895 m2 de acoperiș nou, instalat; -1 instituție culturală (Casă de cultură), reabilitată;	Produs	S - 1 895 m2 de acoperiș nou, instalat; -1 instituție culturală (Casă de cultură), reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 06.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin decizia CL nr. 7/2 din 27.07.2024. - Cererea de Finanțare. - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 332 din 06.12.2024. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 06.12.2024	S - 1 895 m2 de acoperiș nou, instalat; -1 instituție culturală (Casă de cultură), reabilitată;
-Acces îmbunătățit pentru 3466 locuitori, inclusiv 20 participanți și 14 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 3 locuri noi de muncă create; - 10 evenimente desfășurate; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 3466 locuitori, inclusiv 20 participanți și 14 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 3 locuri noi de muncă create; - 10 evenimente desfășurate; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 06.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin decizia CL nr. 7/2 din 27.07.2024. - Cererea de Finanțare. - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 332 din 06.12.2024. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 06.12.2024	-Acces îmbunătățit pentru 3466 locuitori, inclusiv 20 participanți și 14 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 3 locuri noi de muncă create; - 10 evenimente desfășurate; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ permanent instalat); 3. Mentenanța investiției este asigurată de APL popeasca în comun cu Administrația Casei de Cultură. 4. În scopul renovării încăperilor interioare și a rețelilor ingineresti la casa de cultură, primăria a depus un proiect la PNSE-II, care nu a fost selectate pentru finanșare și urmează să identifice alte surse pentru realizarea acestuia. 5. Realizarea documentației tehnico-financiare, pentru acțiunea 4, primăria a alocat și valorificat cca 83 mii lei. 6. În casa de cultură eficientizată energetic prin renovarea acoperisului, funcționează un muzeu local și se petrec cercuri culturale atât pentru maturi cât și tineri, sunt cercuri de sport (trîntă, tenis, fitness, baschet, șah și dame ș.a.). În incinta casei de cultură mai activează Oficiul Medicilor de Familie, Poșta, ÎM, Arhiva. 7. În casa de cultură se petrec multiple evenimente de ordin social-cultural.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Primăria Beșghioz a planificat alocarea sumei de 2 000 lei din bugetul local pentru elaborarea panoului informativ permanent și amplasarea acestuia pe sediul Casei de cultura. Reponabilă de mentenanța investiției va fi administrația casei de cultura și primăria. APL va planifica resurse pentru renovarea casei de cultură.	- Menținerea investiției este asigurată de APL în comun cu Administrația Casei de Cultură. - În scopul renovării încăperilor interioare și a rețelelor ingineresti la casa de cultură, primăria a depus un proiect la PNSE-II, care nu a fost selectat pentru finanțare și urmează să identifice alte surse pentru realizarea acestuia. - Realizarea documentației tehnico-financiare, pentru acțiunea 4, primăria a alocat și valorificat cca 83 mii lei.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul prevede construcția unui acoperiș de 1.895 m ² pentru Casa de Cultură din satul Beșghioz, reabilitând astfel o instituție culturală esențială pentru comunitate. Beneficiarii direcți sunt cei 3.466 de locuitori ai localității, inclusiv participanți la evenimentele culturale și angajații instituției.	Casa de Cultură din Beșghioz, acum eficientizată energetic prin renovarea acoperișului, a devenit un spațiu multifuncțional esențial pentru comunitate. Găzduind un muzeu local, cercuri culturale și sportive pentru toate vârstele, instituția promovează educația, sănătatea și dezvoltarea personală. De asemenea, în incinta sa activează servicii esențiale, precum Oficiul Medicilor de Familie, Poșta și Arhiva, consolidând rolul său ca un centru comunitar vital. Renovarea a îmbunătățit condițiile de desfășurare a evenimentelor social-culturale, atrăgând tot mai mare de beneficiari și reducând costurile de întreținere.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției, modalitatea de asigurare cu resurse după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 06.12.2024