

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 31 8 DL**  
 Denumire proiectului: **Proiectul de implicare civică în guvernarea locală „Mă implic” (2019-2023). Obiectiv de intervenție M-1.2**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **3. Cofinanțarea proiectelor implementate din sursele de asistență externă**  
 Măsura: **3.1 Creșterea capacităților de valorificare a surselor de finanțare a proiectelor investiționale finanțate alocate din sursele partenerilor de dezvoltare**

Localitatea proiectului: s. Nișcani, r-nul Călărași  
 Beneficiar: Primăria s. Nișcani, r-nul Călărași  
 Bugetul proiectului: 1.613.287,72 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 240.000,00 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 500-C31008DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 18.11.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 sistem de iluminare publică, construit; - 8 km de rețele construite - 312 corpuri de iluminat instalate; 15 piloni ; - 3 panouri de masurare (BZUM) instalate;	Produs	- 1 sistem de iluminare publică, construit; - 8 km de rețele construite - 312 corpuri de iluminat instalate; 15 piloni ; - 3 panouri de masurare (BZUM) instalate;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 07/09 din 08.12.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 01.11.2023; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 02.11.2023  Vizita de monitorizare post implementare din data de 28.03.2025	- 1 sistem de iluminare publică, construit; - 8 km de rețele construite - 312 corpuri de iluminat instalate; 15 piloni ; - 3 panouri de masurare (BZUM) instalate;
- Acces îmbunătățit pentru 1 917 locuitori ai s. Nișcani și 901 locuitori din s. Păulești, beneficiari direcți ai serviciului public de iluminare stradală; - Acces îmbunătățit pentru 621 gospodării, beneficiare de serviciu public de iluminare stradală, construit; - 2 localități beneficiare de serviciu public de iluminare publică	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 1 917 locuitori ai s. Nișcani și 901 locuitori din s. Păulești, beneficiari direcți ai serviciului public de iluminare stradală; - Acces îmbunătățit pentru 621 gospodării, beneficiare de serviciu public de iluminare stradală, construit; - 2 localități beneficiare de serviciu public de iluminare publică	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 07/09 din 08.12.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 01.11.2023; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 02.11.2023  Vizita de monitorizare post implementare din data de 28.03.2025	- Acces îmbunătățit pentru 1 917 locuitori ai s. Nișcani și 901 locuitori din s. Păulești, beneficiari direcți ai serviciului public de iluminare stradală; - Acces îmbunătățit pentru 621 gospodării, beneficiare de serviciu public de iluminare stradală, construit; - 2 localități beneficiare de serviciu public de iluminare publică

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3.Activități de întreținere a infrastructurii create de iluminare publică. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea infrastructurii create de iluminare publica stradală.	Asigurarea funcționalității serviciului de iluminat public prin alocarea mijloacelor financiare pentru achitarea consumului de energie electrică. Monitorizarea permanentă a bunei funcționări a serviciului de iluminat public stradal prin acțiuni de întreținere, reparație, amenajarea zonelor de protecție;
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Beneficiarul nu va crea nici o entitate responsabilă de gestiunea bunului creat și va planifica din bugetul local mijloace financiare pentru întreținerea sistemului de iluminat public stradal. Sustenabilitatea va fi asigurată de către beneficiaar, iar acțiunile cu privire la mentenanța bunului vor fi incluse în Planul anual de intretinere a sistemului de iluminat public stradal din localitate. Vor fi contractate servicii specializate de la companiile ce activeaza in raionul Călărași.	Luarea la evidentă a serviciului și bunului format din contul mijloacelor financiare din sursele FNDRL. Asigurarea funcționalității serviciului de iluminat public stradal prin alocarea sumei de 150,0 mii lei pentru achitarea energiei electrice. Monitorizarea permanentă a bunei funcționări a serviciului de iluminare publică prin acțiuni de întreținere, reparației, amenajarea zonelor de protecție. Pe durata anului 2023 de către primărie au fost identificate și accesate surse suplimentare în valoare de 259,0 mii lei din surse externe și 325,0 lei din bugetul de stat prin cadrul Programului Național de GM "Satul European Expres". Pentru anul 2024 , primăria va identifica surse financiare pentru instalarea sistemului de telegestiune la sistemul de iluminare publică.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	1917 locuitori din 621 gospodării , care reprezintă 100% din numărul de beneficiari ai sistemului de iluminat public stradal construit.	Sporirea gradului de securitate pe timp de noapte; Siguranță în trafic, atât pentru pietoni, cât și pentru conducători auto; Reducerea acțiunilor de vandalism; Redarea aspectului plăcut localității și a gradului de confort pentru 1900 locuitori ai satului Nișcani (direct) și 1000 (indirect) locuitori ai satelor din vecinătate, ce traversează localitatea noastră.
---	---	---

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 28.03.2025**