

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **UN 12 1 GM23**
Denumire proiectului: **Illuminatul stradal a satului Chirileni, r-nul Ungheni**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Chirileni, r-nul Ungheni
Beneficiar: Primăria s. Chirileni, r-nul Ungheni
Bugetul proiectului: 316.267,35 lei
Suma finanțată din FNDRL: 316.267,35 lei
Data semnării contractului de finanțare: 26.07.2023 031-UN12001-GM23
Data transmiterii obiectului: 07.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 1,56km - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 42 un.; - Numărul pilonilor de iluminat stradal instalați: 7 un.;	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 1,56km - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 42 un.; - Numărul pilonilor de iluminat stradal instalați: 7 un.;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin decizia CL nr. 1/12 din 13.03.2024. 5. Notă info APL cu privire la acțiunile post-implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.10.2024	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 1,56km - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 42 un.; - Numărul pilonilor de iluminat stradal instalați: 7 un.;
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1747 persoane, dintre care 87 persoane cu dizabilități, 309 copii minori (714 gospodării individuale, 7 institutii de menire social cultural , 12 agenti economici, 18 gospodării taranesti.) - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1747 persoane, dintre care 87 persoane cu dizabilități, 309 copii minori (714 gospodării individuale, 7 institutii de menire social cultural , 12 agenti economici, 18 gospodării taranesti.) - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin decizia CL nr. 1/12 din 13.03.2024. 5. Notă info APL cu privire la acțiunile post-implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.10.2024	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1747 persoane, dintre care 87 persoane cu dizabilități, 309 copii minori (714 gospodării individuale, 7 institutii de menire social cultural , 12 agenti economici, 18 gospodării taranesti.) - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de ntreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), daca este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - Sistemul de iluminat stradal este gestionat și întreținut de Primăria Chirileni. - În scopul extinderii sistemului de iluminat public, apl a depus și va implementa proiect prin intermediul PNSE-II prin care se va construi 9km de iluminat stradal. - APL bugetează anual resurse pentru achitarea iluminatului stradal.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 350 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a planificat extinderea sistemului de iluminat în localitate și va implementa proiect prin intermediul PN SE-II;</p> <p>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Se construiește o rețea de iluminat stradal, acoperind 1,56 km de străzi și spații publice. Proiectul include instalarea a 42 de corpuri de iluminat și 7 piloni, asigurând astfel un mediu mai sigur și mai accesibil pentru toți locuitorii. Aproximativ 1747 de persoane, inclusiv 87 de persoane cu dizabilități și 309 copii, vor beneficia direct de aceste îmbunătățiri, alături de 714 gospodării individuale, instituții socio-culturale și agenți economici locali.</p>	<p>Proiectul de iluminat stradal modernizat îmbunătățește siguranța și accesibilitatea în comunitate, oferind un mediu mai bine iluminat pentru toți locuitorii, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități și copii. Creșterea vizibilității în spațiile publice reduce riscul de accidente și de infracționalitate, sporind sentimentul de securitate în rândul comunității. A fost extins sistemul de iluminat cu 1.56km.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data:22.10.2024