

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SV 12 246 GM23**
 Denumire proiectului: **Iluminatul public în satul Râscăieți**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Râscăieți, r-nul Ștefan Vodă
 Beneficiar: Primăria com. Râscăieți, r-nul Ștefan Vodă
 Bugetul proiectului: 225.939,00 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 222.600,00 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 16.08.2023 065-SV12246-GM23
 Data transmiterii obiectului: 14.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 3,027 km - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 91	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 3,027 km - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 91	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 2/16 din 21.03.2024. 4. Raport anual post-implementare prezentat de APL. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.01.2025	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 3,027 km - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 91
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 3 114 locuitori dintre care 771 copii; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității:30% (de la 50% la 80%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 3 114 locuitori dintre care 771 copii; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 30% (de la 50% la 80%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 2/16 din 21.03.2024. 4. Raport anual post-implementare prezentat de APL. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.01.2025	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 3 114 locuitori dintre care 771 copii; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității:30% (de la 50% la 80%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru sistemul de iluminat public stradal. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de luare la evidența contabilă a bunului format de către primărie; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format prin încheierea unui contracta de prestare servicii la necesitate 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin contractarea unui electrician, responsabil de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, 1.2 mii lei; 3. Mentenanța sistemului de iluminat public este asigurată de Primăria Râscăieți, care a contractat un electrician. 4. Pentru salarizarea electricianului primăria bugetează anual 32040 lei, pentru achitarea consumul de energie este planificată suma 60 mii lei.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța bunului format/;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1.2 mii lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 92 mii lei;</p> <p>3. Investiția creată este întreținută de către primărie.</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a sistemului de iluminat public stradal, administrația primăriei a desemnat un specialist tehnic, electrician, responsabil de monitorizarea funcționalității serviciului de iluminat public; lucrări de profilaxie a rețelelor de iluminat ; monitorizarea cheltuielilor pentru consumul de energie electrică; fixarea unui regim optim dar și econom pentru iluminatul public. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Sistemul de iluminat public extins în localitatea Râscăieți, pe o lungime de 3,027 km, prin instalarea a 91 de corpuri de iluminat stradal. Proiectul va asigura creșterea gradului de acoperire a iluminatului stradal de la 50% la 80%, îmbunătățind siguranța și confortul locuitorilor. Beneficiarii direcți ai acestei investiții sunt cei 3.114 locuitori ai satului, dintre care 771 sunt copii.</p>	<p>Proiectul a îmbunătățit siguranța și mobilitatea locuitorilor din Râscăieți, reducând riscul accidentelor și al infraționalității pe timp de noapte. Copiii și persoanele vulnerabile beneficiază acum de un mediu mai sigur pentru deplasare, iar activitățile sociale și economice ale comunității se pot desfășura în condiții mai bune. Gradul de acoperire a iluminatului stradal a crescut de la 50% la 80%, îmbunătățind siguranța și confortul locuitorilor. Beneficiarii direcți ai acestei investiții sunt cei 3.114 locuitori ai satului.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 31.01.2025