

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **HN 21 359 GM23**
Denumire proiectului: **O Grădiniță modernă și sigură pentru o comunitate sănătoasă**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Fundul Galbenei, r-nul Hîncești
Beneficiar: Primăria s. Fundul Galbenei, r-nul Hîncești
Bugetul proiectului: 373.696,95 lei
Suma finanțată din FNDRL: 369.996,98 lei
Data semnării contractului de finanțare: 10.08.2023 076-HN21359-GM23
Data transmiterii obiectului: 01.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție publică reabilitată (grădiniță de copii)	Produs	- 1 Instituție publică reabilitată (grădiniță de copii)	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.12.2024 2. Analiza documentară a dosarului proiectului (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului) 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 6/9 din 21.08.2024 4. Raport Anual al proiectului din data de 03.12.2024. 5. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 03.12.2024	- 1 Instituție publică reabilitată (grădiniță de copii)
- Numărul de beneficiari direcți: 110 copii, 20 angajați.	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 110 copii, 20 angajați.	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.12.2024 2. Analiza documentară a dosarului proiectului (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului) 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 6/9 din 21.08.2024 4. Raport Anual al proiectului din data de 03.12.2024. 5. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 03.12.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 110 copii, 20 angajați.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	Durabilitatea proiectului este asigurată prin implementarea unui plan de lungă durată de acțiuni de durabilitate, asumat de către instituțiile vizate. Prin alocarea resurselor financiare din bugetul public local pentru se va asigura mentenanța clădirii reabilitate, prin efectuarea lucrărilor de reparații curente anuale. Se asigură paza clădirii. Sezonier angajații instituției educaționale organizează implicarea comunității locale în activități de salubritate a zonei adiacente grădiniței, punând accent pe responsabilizare socială a comunității și implicare.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Conform cererii de finanțare APL specifică: Activitatea instituției educaționale este asigurată în mod implicit de către primăria localității Fundul Galbenei și administrației instituției, conform statutului acestora. Pentru buna funcționare a instituției și menținerea lucrărilor efectuate vor fi alocate anual suplimentar din cadrul bugetului local resurse pentru mentenanța încăperilor renovate. Referitor la întreținerea și mentenanța clădirii publice, obiectul prezentului proiect de renovare, primăria va depune un efort considerabil în identificarea resurselor din fonduri naționale și externe pentru asigurarea continuității în modernizarea instituției renovate, inclusiv dotarea acestora cu cele necesare, inclusiv punând accent pe aspecte de eficientizare energetică a clădirii și asigurarea a condițiilor bune necesare prestării serviciilor educaționale de calitate.	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 600 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă mijloace financiare din bugetul local ; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie, dară a fost transmisă în gestiune către administrația gradinitei. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația gradinitei a desemnat un muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Urmare a implementării proiectului , APL și-a propus asigurarea condițiilor optime de educație, activitate și dezvoltare a celor 110 copii de vârstă preșcolară și creșă care sunt încadrați actual în cadrul instituției educaționale, precum și pentru cei 20 angajați ai grădiniței.	În cadrul proiectului "O grădiniță modernă și sigură pentru o comunitate sănătoasă", au fost realizate lucrări de reparație a grădiniței „Albinuța” din localitatea Fundul Galbenei. Datorită acestui proiect de modernizare a instituției de educație timpurie, au fost create condiții optime pentru dezvoltarea copiilor și prestarea unor servicii educaționale de calitate pentru comunitate.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
Bunul creat funcționează și este sustenabil.
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 03.12.2024