

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: ST 21 267 GM23
Denumire proiectului: Lucrări de reparație a fațadei clădirii publice din com. Pânășești, r-nul Strășeni
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura

Localitatea proiectului: s. Pânășești, r-nul Strășeni
Beneficiar: Primăria com. Pânășești, r-nul Strășeni
Bugetul proiectului: 296.928,37 lei
Suma finanțată din FNDRL: 293.428,37 lei
Data semnării contractului de finanțare: 04.08.2023 089-ST21267-GM23
Data transmiterii obiectului: 24.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 clădire publică, în care sunt amplasate 5 instituții publice (Administrația Publică Locală, Centrul unificat de prestări servicii, Biblioteca publică, Centrul de tineret, Oficiul poștal), reabilitată	Produs	- 1 clădire publică, în care sunt amplasate 5 instituții publice (Administrația Publică Locală, Centrul unificat de prestări servicii, Biblioteca publică, Centrul de tineret, Oficiul poștal), reabilitată	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin decizia CL nr. 2/24 din 29.03.2024. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile post implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.10.2024	- 1 clădire publică, în care sunt amplasate 5 instituții publice (Administrația Publică Locală, Centrul unificat de prestări servicii, Biblioteca publică, Centrul de tineret, Oficiul poștal), reabilitată
- Numărul de beneficiari direcți: 3021 locuitori	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 3021 locuitori	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin decizia CL nr. 2/24 din 29.03.2024. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile post implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.10.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 3021 locuitori

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), în proces de conceptualizare cu ulterioara instalare; 3. Primăria este responsabilă de gestionarea clădirii renovate, inclusiv personalul auxiliar care monitorizează permanent integritatea investiției

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1,5 mii lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă mijloace financiare din bugetul local la necesitate;</p> <p>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar.</p> <p>Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>În comuna Pânășești, clădirea publică centrală este reabilitată pentru a îmbunătăți accesul și calitatea serviciilor oferite comunității locale. Această clădire, care găzduiește Administrația Publică Locală, Centrul unificat de prestări servicii, Biblioteca publică, Centrul de tineret și Oficiul poștal, va deveni un spațiu modern și funcțional pentru locuitorii comunei. Prin reparația fațadei, se urmărește nu doar creșterea eficienței energetice, dar și asigurarea unui mediu mai primitor și sigur pentru cei 3021 de locuitori care beneficiază direct de aceste servicii esențiale.</p>	<p>Accesul îmbunătățit la servicii publice esențiale, oferind locuitorilor un mediu mai sigur și mai prietenos. Clădirea reabilitată găzduiește Administrația Publică Locală, Centrul unificat de prestări servicii, Biblioteca publică, Centrul de tineret și Oficiul poștal, aceasta este un spațiu modern și funcțional pentru locuitorii comunei. Beneficiari direcți ai investiției: 3021 locuitori</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 22.10.2024