

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **UN 21 468 GM23**
Denumire proiectului: **Servicii calitative de sănătate-investiții în viitor**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Cetireni, r-nul Ungheni
Beneficiar: Primăria s. Cetireni, r-nul Ungheni
Bugetul proiectului: 333.619,37 lei
Suma finanțată din FNDRL: 327.727,01 lei
Data semnării contractului de finanțare: 01.08.2023 091-UN21468-GM23
Data transmiterii obiectului: 07.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție publică reabilitată (Centrul de sănătate);	Produs	- 1 Instituție publică reabilitată (Centrul de sănătate);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. Dosarul proiectului. 5. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 4/4 din 28.08.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 20.08.2024	- 1 Instituție publică reabilitată (Centrul de sănătate);
- Numărul de beneficiari direcți: 3864 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 3864 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. Dosarul proiectului. 5. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 4/4 din 28.08.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 20.08.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 3864 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului reabilitat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului reabilitat); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului reabilitat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea investiției, dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), cost 1 mie lei; 3. Primăria Cetireni în comun cu Centrul de Sănătate este responsabilă de gestionarea Centrului de Sănătate renovat. 4. În perioada de sustenabilitate primăria a investit suplimentar în renovarea încăperilor Centrului de Sănătate pentru a fi adaptate pentru deschiderea unei farmaciei, fiind planificată lansarea unei licitații și colectarea ofertelor pentru amplasarea farmaciei, acțiune ce se planifică pentru începutul anului 2025. 5. A fost amplasată arhiva în încăperile reabilitate, inclusiv acestea sunt folosite pentru prestarea serviciilor la nivel local.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța investiției; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea edificiului reabilitat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1 mie lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de cca 50 mii lei; 3. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația Centrului de Sănătate a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Renovarea interioară (tencuială pereți, tavane, rețele sanitare și electrice ș.a.) a Centrului de Sănătate din Cetireni, etajul II. Urmind a dezvolta noi servicii medicale în încăperile renovate, amplasa arhiva și deschide o farmacie.	Centrul de Sănătate Cetireni renovat, oferă servicii medicale cetățenilor din Cetireni și Unțești, pacienții permanenți, dar și periodici din ambele sate. În perspectivă pe parcursul anului 2025 în incinta centrului va fi deschisă și o farmacie. Beneficiari direcți: 3864 locuitori.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 20.08.2024