

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **GL 21 354 GM23**  
Denumire proiectului: **Lucrări de reparație a Bibliotecii publice din sat. Cobani, r-nul Glodeni**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura

Localitatea proiectului: s. Cobani, r-nul Glodeni  
Beneficiar: Primăria s. Cobani, r-nul Glodeni  
Bugetul proiectului: 403.180,60 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 403.180,60 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 07.09.2023 097–GL21354-GM23  
Data transmiterii obiectului: 22.12.2023  
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator                                                                                  | Tip      | Valoarea planificată                                                                       | Metoda de măsurare a indicatorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data măsurării                                                 | Valoarea efectivă                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1 Instituție publică reabilitată (biblioteca);                                           | Produs   | - 1 Instituție publică reabilitată (biblioteca);                                           | 1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/<br>2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).<br>3. PAD aprobat prin Decizia Consiliului Local nr. 3/3 din 30 aprilie 2024.<br>4. Nota informativă privind sustenabilitatea, prezentată de Primăria Cobani.<br>5. Vizita în teren. | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 29.08.2024 | - 1 Instituție publică reabilitată (biblioteca);                                           |
| - Numărul de beneficiari direcți: 2276 locuitori, dintre care 446 utilizatori, 2 angajați; | Rezultat | - Numărul de beneficiari direcți: 2276 locuitori, dintre care 446 utilizatori, 2 angajați; | 1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/<br>2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).<br>3. PAD aprobat prin Decizia Consiliului Local nr. 3/3 din 30 aprilie 2024.<br>4. Nota informativă privind sustenabilitatea, prezentată de Primăria Cobani.<br>5. Vizita în teren. | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 29.08.2024 | - Numărul de beneficiari direcți: 2276 locuitori, dintre care 446 utilizatori, 2 angajați; |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate                                        | Aspecte planificate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aspecte efective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului | 1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional<br>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;<br>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;<br>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format;<br>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat);<br>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);<br>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), dacă este cazul; | 1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional.<br>2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), cost 810 lei.<br>3. Mentenanța investiției este asigurată de Primăria Cobani.<br>4. În perioada de sustenabilitate Primăria Cobani a procurat mobilier în sumă de 44 mii lei.<br>5. Primăria Cobani a implementat un proiect prin care a fost amenajat holul bibliotecii în zonă de relaxare cu mobilier și jocuri de dezvoltare, bugetul proiectului 65 mii lei.<br>6. Primăria Cobani planifică în perspectivă renovarea acoperișului și a zonei exterioare a edificiului bibliotecii. |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului   | <p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic/pentru mentenanța bunului format;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format;</p>                                                                                    | <p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 810 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 109 mii lei;</p> <p>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, primăria a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p> |
| Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare | <p>Modernizarea și îmbunătățirea facilităților existente ale bibliotecii, pentru a oferi un spațiu mai accesibil și mai funcțional pentru comunitate. Biblioteca va deveni un loc central de informare și educație pentru cei 2.276 de locuitori ai satului, dintre care 446 sunt utilizatori frecvenți ai serviciilor oferite. Reparațiile vizează amenajarea unor spații adecvate pentru activități educaționale și culturale.</p> | <p>Reabilitarea Bibliotecii publice din satul Cobani, a transformat acest loc, care este unul mai atractiv și accesibil pentru accesul la informație și educație. Utilizatorii beneficiază de resurse culturale și educaționale, iar cei 2 angajați contribuie activ la organizarea activităților locale. Beneficiari 2.276 locuitori.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.  
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.  
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.  
 Riscuri majore nu au fost identificate;

#### Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 29.08.2024