

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SR 21 394 GM23**  
 Denumire proiectului: **Oportunități mai bune pentru activitatea Centrului Comunitar din satul Dărcăuți.**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Dărcăuți, r-nul Soroca  
 Beneficiar: Primăria com. Dărcăuți, r-nul Soroca  
 Bugetul proiectului: 333.772,86 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 328.840,26 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: 10.08.2023 106-SR21394-GM23  
 Data transmiterii obiectului: 12.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 clădire publică de menire socială (centru comunitar), reabilitată;	Produs	- 1 clădire publică de menire socială (centru comunitar), reabilitată;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Raport prezentat de primărie, privind sustenabilitatea proiectului. 4. Vizita de monitorizare în teren din data de 23.01.2025.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 22.01.2025	- 1 clădire publică de menire socială (centru comunitar), reabilitată;
- Numărul de beneficiari direcți: 1280 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1280 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Raport prezentat de primărie, privind sustenabilitatea proiectului. 4. Vizita de monitorizare în teren din data de 23.01.2025.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 22.01.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 1280 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format) 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea edificiului reabilitat), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), 500 lei; 3. Responsabilă de mentenanța investiției este Primăria Dărcăuți, care a angajat o persoană responsabilă în acest sens. 4. În perioada de sustenabilitate Primăria a instalat jaluzele la Centrul Comunitar, cost 14 mii lei. 5. La Centrul Comunitar activează Grupul de Acțiune Locală „Colinele Nistrene”, inclusiv se petrec evenimente de ordin socio-cultural, cât și evenimente comunitare în baza solicitărilor de la cetățeni. 6. Primăria Dărcăuți planifică accesarea de noi fonduri pentru mobilarea Centrului Comunitar și renovarea acoperișului, urmând să identifice noi fonduri în acest sens.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 500 lei; 2. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, primăria a desemnat un specialist responsabil. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Oportunități mai bune pentru activitatea Centrului Comunitar din satul Dărcăuți, prin construcția podelei interioare, crearea rampei de acces la intrare ș.a.	La Centrul Comunitar activează Grupul de Acțiune Locală „Colinele Nistrene”, inclusiv se petrec evenimente de ordin socio-cultural, cit și evenimente comunitare în baza solicitărilor de la cetățeni. Inclusiv la centrul reabilitat se petrec ședințele consiliului local, cit și diverse întruniri de ordin comunitar. Beneficiari direcți: 1280 locuitori.
---	---	--

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.  
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.  
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.  
 Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data: 22.01.2025**