

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: CH 21 476 GM23
Denumire proiectului: Renovarea/repararea sediului Primăriei s. Vadul lui Isac
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura

Localitatea proiectului: s. Vadul lui Isac, r-nul Cahul
Beneficiar: Primăria s. Vadul lui Isac, r-nul Cahul
Bugetul proiectului: 358.284,81 lei
Suma finanțată din FNDRL: 354.737,44 lei
Data semnării contractului de finanțare: 14.08.2023 112-CH21476-GM23
Data transmiterii obiectului: 18.01.2024
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție publică reabilitată (primăria);	Produs	- 1 Instituție publică reabilitată (primăria);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Raport anual post-implementare, prezentat de APL. 4. Vizita de monitorizare în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 11.02.2025	- 1 Instituție publică reabilitată (primăria);
- Numărul de beneficiari direcți: 3173 locuitori, 10 angajați, 13 consilieri	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 3173 locuitori, 10 angajați, 13 consilieri	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Raport anual post-implementare, prezentat de APL. 4. Vizita de monitorizare în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 11.02.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 3173 locuitori, 10 angajați, 13 consilieri

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a edificiului reabilitat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea edificiului renovat); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea edificiului renovat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea edificiului renovat), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, instalare panou informativ permanent, cost 1 mie lei; 3. Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Vadul lui Isac, care periodic va efectua reparații curente la edificiul primăriei. 4. În incinta edificiului primăriei se petrec ședințele consiliului local și se prestează servicii publice către comunitate. 5. Reabilitările efectuate au eficientizat energetic edificiul primăriei, inclusiv apl a mai renovat pereții interiori.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța edificiului primăriei;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1 mie lei; 2. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Renovarea sediului Primăriei Vadul lui Isac, prin lucrări de reparație a pardoselilor și tavanelor în birourile și în holul primăriei. Prin această intervenție, se asigură îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru cei 10 angajați ai primăriei și 13 consilieri locali, dar și accesul la servicii publice într-un mediu modernizat pentru cei 3173 de locuitori ai satului.	Renovarea sediului Primăriei Vadul lui Isac îmbunătățește semnificativ condițiile de lucru pentru 11 angajați ai primăriei, 11 consilieri locali. Modernizarea spațiului contribuie la creșterea eficienței administrative și la oferirea unor servicii mai accesibile și de calitate pentru cei 2,170 de cetățeni care interacționează frecvent cu primăria. De asemenea, membrii colectivului „Fanfara Aurie” și ai Consiliului Asociației de Băștinași beneficiază de un spațiu mai adecvat pentru organizarea activităților culturale și comunitare. Astfel întreaga localitate beneficiază de servicii administrative de calitate.
---	--	---

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 11.02.2025