

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **DR 21 227 GM23**
 Denumire proiectului: **Reabilitarea Grădiniței nr. 1 "Viorica" din s. Dominteni, raionul Drochia**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Dominteni, r-nul Drochia
 Beneficiar: Primăria s. Dominteni, r-nul Drochia
 Bugetul proiectului: 425.999,65 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 421.364,64 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 03.08.2023 133-DR21227-GM23
 Data transmiterii obiectului: 14.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție publică reabilitată (grădiniță de copii);	Produs	- 1 Instituție publică reabilitată (grădiniță de copii);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 1/15 din 19.03.2024. 4. Nota informativă APL, nr. 32 din 30.05.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 30.05.2024.	- 1 Instituție publică reabilitată (grădiniță de copii);
- Numărul de beneficiari direcți: 35 copii, 15 angajați	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 35 copii, 15 angajați	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 1/15 din 19.03.2024. 4. Nota informativă APL, nr. 32 din 30.05.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 30.05.2024.	- Numărul de beneficiari direcți: 35 copii, 15 angajați

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Menținerea investiției este asigurată de primărie și grădiniță. 4. Au fost executate lucrări de reparații curente interioare, s-a construit un gard pe o lungime de 46m. 5. APL planifică în perspectivă accesarea de noi fonduri pentru modernizarea grădiniței. 6. Renovările efectuate prin SE-I și SEE au eficientizat semnificativ grădinița, fiind înlocuit acoperișul prin programul Satul European.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 2 mii lei; 2. Investiția creată va fi întreținută de către primărie și grădiniță. <p>La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Reabilitarea grădiniței din Dominteni prin renovarea pereților și pavarea curții și lucrări de timplărie.	Reabilitarea grădiniței din Dominteni îmbunătățește semnificativ condițiile pentru cei 35 de copii, oferindu-le un mediu sigur și modern pentru educație. Cei 15 angajați beneficiază de un spațiu adecvat pentru desfășurarea activităților, ceea ce crește calitatea serviciilor.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 30.05.2024