

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: AN 23 3 GM23
Denumire proiectului: Spații de joacă sigure și amenajate conform standardelor europene în satul Telița
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura
Localitatea proiectului: s. Telița, r-nul Anenii Noi
Beneficiar: Primăria com. Telița, r-nul Anenii Noi
Bugetul proiectului: 432.735,02 lei
Suma finanțată din FNDRL: 432.735,02 lei
Data semnării contractului de finanțare: 31.07.2023 161-AN23003-GM23
Data transmiterii obiectului: 07.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă multifuncțional amenajat și dotat;	Produs	- 1 teren de joacă multifuncțional amenajat și dotat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL 8/5 din 15.08.2024. 4. Vizita în teren. 5. Nota info APL cu privire la sustenabilitatea proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 19.07.2024	- 1 teren de joacă multifuncțional amenajat și dotat;
- Numărul de beneficiari direcți: 1260 locuitori, inclusiv 187 copii.	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1260 locuitori, inclusiv 187 copii.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL 8/5 din 15.08.2024. 4. Vizita în teren. 5. Nota info APL cu privire la sustenabilitatea proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 19.07.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 1260 locuitori, inclusiv 187 copii.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format/serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unei plăci informative, 560 lei. - Primăria Telița este responsabilă de mentenanța investiției. - La necesitate vor fi alocate finanțe pentru întreținerea și reparația terenului de joacă.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 560 lei; 2. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Un teren de joacă multifuncțional, amenajat și dotat, destinat copiilor din comunitate. Acesta va oferi un spațiu sigur și modern, unde copiii pot desfășura diverse activități recreative și sportive.	Terenul este dotat cu echipamente conform standardelor, permițând desfășurarea activităților recreative și sportive într-un mediu adecvat. Inclusiv oferind oportunitatea de socializare și dezvoltare pentru întreaga populație locală.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
Bunul creat funcționează și este sustenabil.
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 19.07.2024