

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CL 23 263 GM23**
Denumire proiectului: **Construcția gardului la stadionul din s. Bravicea**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Bravicea, r-nul Călărași
Beneficiar: Primăria s. Bravicea, r-nul Călărași
Bugetul proiectului: 391.005,42 lei
Suma finanțată din FNDRL: 387.997,68 lei
Data semnării contractului de finanțare: 02.08.2023 166-CL23263-GM23
Data transmiterii obiectului: 07.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de sport cu suprafața de 2,1944 ha, amenajat (îngrădit); - 424 m de gard din elemente prefabricate montat; - 2 porți instalate;	Produs	- 1 teren de sport cu suprafața de 2,1944 ha, amenajat (îngrădit); - 424 m de gard din elemente prefabricate montat; - 2 porți instalate;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 5/2 din 13.08.2024. 4. Nota informativă APL Bravicea, cu privire la sustenabilitate. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 06.08.2024.	- 1 teren de sport cu suprafața de 2,1944 ha, amenajat (îngrădit); - 424 m de gard din elemente prefabricate montat; - 2 porți instalate;
- Numărul de beneficiari direcți: 3260 locuitori dintre care 100 copii, 219 elevi;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 3260 locuitori dintre care 100 copii, 219 elevi;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 5/2 din 13.08.2024. 4. Nota informativă APL Bravicea, cu privire la sustenabilitate. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 06.08.2024.	- Numărul de beneficiari direcți: 3260 locuitori dintre care 100 copii, 219 elevi;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unei plăci informative, 1,5 mii lei. - Responsabil de sustenabilitatea investiției este Primăria Bravicea. - Ca acțiuni de sustenabilitate, APL a conectat la energie electrică stadionul pentru a fi instalată iluminare nocturnă. Este în proces de reparare pavilionul de vară și sunt preconizate construcția unui teren de volei și baschet. A fost construită o scenă în aer liber. - Pe stadion se petrec toate evenimentele locale cu generic sportiv, inclusiv și evenimente culturale.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1.5 mii lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de cca 50 mii lei;</p> <p>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Personalul auxiliar de la casa de cultură monitorizează integritatea stadionului renovat.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>La stadionul din satul Bravicea va fi construit un gard din elemente prefabricate pe o lungime de 424 de metri, cu două porți instalate, pentru a îngrădi și proteja terenul de sport de 2,1944 ha. Acest proiect are scopul de a crea un spațiu sigur și modern pentru activitățile sportive și recreative ale comunității. Beneficiarii direcți sunt cei 3260 de locuitori ai satului, inclusiv 100 de copii și 219 elevi.</p>	<p>Stadionul îngădit și cu facilitățile dezvoltate în perioada de sustenabilitate, a devenit un spațiu multifuncțional care promovează activitățile sportive și culturale. Stadionul devine un punct de atracție pentru evenimente locale, contribuind la coeziunea socială și la implicarea activă a locuitorilor, inclusiv a copiilor și tinerilor.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 06.08.2024