

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: TL 23 316 GM23
Denumire proiectului: Amenajarea parcurilor publice din s. Suhuluceni și s. Ghermănești
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura
Localitatea proiectului: s. Ghermănești, s.Suhuluceni, com. Suhuluceni, r-nul Telenești
Beneficiar: Primăria com. Suhuluceni, r-nul Telenești
Bugetul proiectului: 450.816,79 lei
Suma finanțată din FNDRL: 449.116,79 lei
Data semnării contractului de finanțare: 09.08.2023 - 222-TL23316-GM23
Data transmiterii obiectului: 01.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 2 terenuri de joacă, din 2 localități, construite; - 1 teren de sport construit;	Produs	- 2 terenuri de joacă, din 2 localități, construite; - 1 teren de sport construit;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 1/14 din 15.03.2024. 4. Vizita în teren. 5. Nota info APL cu privire la sustenabilitate.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 27.11.2024	- 2 terenuri de joacă, din 2 localități, construite; - 1 teren de sport construit;
- Numărul de beneficiari direcți: 1727 locuitori, dintre care 281 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1727 locuitori, dintre care 281 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 1/14 din 15.03.2024. 4. Vizita în teren. 5. Nota info APL cu privire la sustenabilitate.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 27.11.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 1727 locuitori, dintre care 281 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, 1.5 mii lei cost; - Primăria Suhuluceni este responsabilă de mentenanța investiției asigurând menținerea în starea funcțională a acestuia. - În perioada de sustenabilitate APL Suhuluceni a instalat un foisor, 1 scrînciob și 3 bănci la terenurile de agrement și sport. - Se planifică dezvoltarea acestor terenuri de sport și agrement prin noi dotări, urmînd APL să accese fonduri în acest sens sau să aloce resurse din bugetul local.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1500 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă anual mijloace financiare din bugetul local; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Vor fi amenajate două terenuri de joacă și sport, creând spații moderne pentru recreere și activități fizice în cele 2 localități ale comunei. Aceste investiții vor deservi direct cei 1.727 de locuitori ai comunităților, dintre care 281 sunt copii, oferindu-le oportunități sigure și atractive pentru joacă și sport.	Impactul acestor investiții este semnificativ pentru comunitățile din Suhuluceni și Ghermănești, transformând spațiile publice în locuri active și atractive pentru locuitori. Terenurile de joacă și sport, alături de foișorul realizat din contribuția administrației publice locale, au devenit puncte de întâlnire pentru copii, tineri și familii, încurajând activitățile recreative și sportive. Inclusiv terenurile de agrement servesc și pentru petrecerea a multiple evenimente de ordin social-cultural.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 27.11.2024