

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: UN 23 471 GM23
Denumire proiectului: Reabilitarea terenului multifuncțional de sport din parcul central Mănoilești
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura
Localitatea proiectului: s. Mănoilești, r-nul Ungheni
Beneficiar: Primăria com. Mănoilești, r-nul Ungheni
Bugetul proiectului: 445.793,66 lei
Suma finanțată din FNDRL: 440.933,52 lei
Data semnării contractului de finanțare: 28.07.2023 231-UN23471-GM23
Data transmiterii obiectului: 13.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren multifuncțional de sport, cu S=1104 m.p, reconstruit;	Produs	- 1 teren multifuncțional de sport, cu S=1104 m.p, reconstruit;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin DCL 1/19 din 27.02.2024. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile întreprinse în perioada post-implementare, nr. 85 din 22.08.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 20.08.2024	- 1 teren multifuncțional de sport, cu S=1104 m.p, reconstruit;
- Numărul de beneficiari direcți: 410 copii, 140 membri ai echipelor de sport (fotbal, volei, baschet) din cei 969 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 410 copii, 140 membri ai echipelor de sport (fotbal, volei, baschet) din cei 969 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin DCL 1/19 din 27.02.2024. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile întreprinse în perioada post-implementare, nr. 85 din 22.08.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 20.08.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 410 copii, 140 membri ai echipelor de sport (fotbal, volei, baschet) din cei 969 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. APL Mănoilești asigură mentenanța terenului de sport multifuncțional, și a desemnat un specialist în acest sens. 4. APL a instalat sistem de supraveghere video la terenul de sport. 5. Infrastructura creată facilitează petrecerea evenimentelor cultural sportive în localitate.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 2 mii lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea mentenanței și gestionarea eficientă a bunurilor formate, administrația a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Reabilitarea terenului multifuncțional de sport din parcul central Mănoilești, va fi reabilitat 1 teren multifuncțional de sport, cu S=1104 m.p.	Creșterea accesului la facilități sportive moderne, ceea ce stimulează participarea activă a 410 copii și a 140 membri ai echipelor sportive la activități fizice regulate. Aceasta contribuie la îmbunătățirea sănătății și dezvoltării fizice a tinerilor, precum și la consolidarea spiritului de echipă și a coeziunii sociale în comunitate. Întreaga comunitate beneficiază de un stadion reabilitat pe care se poate practica minifotbalul, volei și alte tipuri de sport.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
Bunul creat funcționează și este sustenabil.
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 20.01.2024