

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **ED 23 124 GM23**  
Denumire proiectului: **Amenajarea parcului din centrul satului Hlinaia**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura  
Localitatea proiectului: s. Hlinaia, r-nul Edineț  
Beneficiar: Primăria s. Hlinaia, r-nul Edineț  
Bugetul proiectului: 403.764,60 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 400.089,60 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 31.07.2023  
Actualizat 30: 254-ED23124-GM23  
Data transmiterii obiectului: 19.12.2023  
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement (parc) amenajată;	Produs	- 1 zonă de agrement (parc) amenajată;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. Nota informativă cu privire la acțiunile de sustenabilitate întreprinse de apl. 5. PAD aprobat prin Decizia CL nr. 8/5 din 19.09.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 13.11.2024	- 1 zonă de agrement (parc) amenajată;
- Numărul de beneficiari direcți: 1960 locuitori, inclusiv 180 copii	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1960 locuitori, inclusiv 180 copii	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. Nota informativă cu privire la acțiunile de sustenabilitate întreprinse de apl. 5. PAD aprobat prin Decizia CL nr. 8/5 din 19.09.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 13.11.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 1960 locuitori, inclusiv 180 copii

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), cca 2 mii lei; 3. Responsabil de mentenanța parcului este Primăria. Periodic de către APL sunt organizate zile de salubritate a parcului. Au fost plantat flori și arbori decorativi 4. Se planifică dezvoltarea continuă a parcului creat, urmînd a fi identificate resurse în acest sens de către primărie.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</li> <li>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</li> <li>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 2000 lei;</li> <li>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local;</li> <li>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</li> <li>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația Hlinaia a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</li> </ol>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Modernizat un parc prin crearea căilor de acces și amenajări.	A fost amenajată o zonă de agrement (parc) destinată comunității locale, incluzând alei pavate, spații verzi și locuri de joacă pentru copii, pentru a oferi un spațiu de relaxare și socializare. În cadrul proiectului s-au construit căi de acces moderne pentru a facilita intrarea în parc și utilizarea acestuia de către toți membrii comunității.

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.  
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.  
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.  
 Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data: 13.11.2024**