

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **FL 23 175 GM23**
Denumire proiectului: **Teren de joacă pentru copii din satul Izvoare, raionul Făleşti**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Izvoare, r-nul Făleşti
Beneficiar: Primăria s. Izvoare, r-nul Făleşti
Bugetul proiectului: 443.858,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 413.893,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 16.08.2023 258-FL23175-GM23
Data transmiterii obiectului: 07.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă pentru copii, cu suprafața de 1000 m.p, construit; - 1 pavilion pentru copii cu suprafața de 20 m.p construit și amenajat;	Produs	- 1 teren de joacă pentru copii, cu suprafața de 1000 m.p, construit; - 1 pavilion pentru copii cu suprafața de 20 m.p construit și amenajat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia Consiliului Local nr. 3/5 din 30.07.2024. 4. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 16.05.2024	- 1 teren de joacă pentru copii, cu suprafața de 1000 m.p, construit; - 1 pavilion pentru copii cu suprafața de 20 m.p construit și amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 230 copii (80 copii de grădiniță, 150 elevi);	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 230 copii (80 copii de grădiniță, 150 elevi);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia Consiliului Local nr. 3/5 din 30.07.2024. 4. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 16.05.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 230 copii (80 copii de grădiniță, 150 elevi);

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), cost 400 lei; 3. Primăria Izvoare în comun cu Grădinița de copii este responsabilă de mentenanța/întreținerea investiției. 4. Periodic este asigurată salubritatea facilităților de recreere create, conform așigurilor Primăriei Izvoare, la necesitate vor fi alocate resurse financiare pentru mentenanță. 5. Se prevede în perspectivă amenajarea de noi zone de agrement și recreere, Primăria Izvoare urmînd să identifice noi fonduri în acest sens.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat din bugetul local suma de 400 lei; 2. Investiția creată este întreținută de către primărie și grădiniță. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 3. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, este desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul vizează amenajarea a două terenuri de joacă în sat, unul la grădiniță și altul într-un spațiu public, dotate cu echipamente precum leagăne, tobogane și bănci ș.a.. Inclusiv la Grădinița va fi creat un foisor.	Amenajarea și crearea celor două terenuri de joacă, unul la grădiniță și altul într-un spațiu public din localitatea Izvoare, dotate cu echipamente precum leagăne, tobogane și bănci ș.a., a creat niște spații pentru recreere și petrecerea timpului liber a locuitorilor. Inclusiv Grădinița de copii beneficiază de un foisor, care constituie un loc de refugiu pentru copii în zilele de ploaie sau soare. Aceste facilități au îmbunătățit semnificativ condițiile de recreere pentru aproximativ 80 de copii de la Grădiniță și 150 elevi, promovând socializarea și activitatea fizică.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 16.05.2024