

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SR 23 272 GM23**
Denumire proiectului: **Construcția terenului de joacă pentru copii din satul Dubna, r-nul Soroca**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Dubna, r-nul Soroca
Beneficiar: Primăria s. Dubna, r-nul Soroca
Bugetul proiectului: 352.928,93 lei
Suma finanțată din FNDRL: 347.994,44 lei
Data semnării contractului de finanțare: 07.08.2023 282-SR23272-GM23
Data transmiterii obiectului: 08.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă pentru copii, construit;	Produs	- 1 teren de joacă pentru copii, construit;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia consiliului local nr.4/7 din 15.03.2024. 4. Raport privind sustenabilitatea, prezentat de APL. 5. Vizita de monitorizare.	Vizita de monitorizare post implementare din 12.03.2025	- 1 teren de joacă pentru copii, construit;
- Numărul de beneficiari direcți: 105 copii cu vârsta până la 14 ani;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 105 copii cu vârsta până la 14 ani;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia consiliului local nr.4/7 din 15.03.2024. 4. Raport privind sustenabilitatea, prezentat de APL. 5. Vizita de monitorizare.	Vizita de monitorizare post implementare din 12.03.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 105 copii cu vârsta până la 14 ani;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a terenului de joacă creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea terenului de joacă creat);	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar prin Decizia nr. 5.8 din 27.06.2024.. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 3.48 mii lei. - Menținerea și întreținerea terenului de joacă construit este asigurată de Primăria Dubna, care inclusiv va asigura întreținerea echipamentelor și în baza garanției de bună execuție (2 ani) oferită de antreprenorul care a executat lucrările. - În perioada de sustenabilitate, Primăria a investit în îmbunătățirea spațiului prin plantarea copacilor decorativi (15,500 lei), instalarea de borduri (2,000 lei), achiziția și montarea felinarelor pe gardul gabion (2,067 lei), precum și vopsirea elementelor de joacă (1,378 lei). De asemenea, au fost sădiți trandafiri, iar în partea din spate a fost instalat un gard metalic cu stâlpi din beton, donat de un agent economic din localitate (1,500 lei). A fost construit și un foisor, care urmează a fi complet amenajat, (cost 5,268 lei).

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța terenului de joacă creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 3480 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare de cca 28 mii lei; 3. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, primăria a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În satul Dubna, se va construi un teren de joacă pentru copii. Acesta va fi destinat pentru petrecerea timpului liber și activități recreative și sociale. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt copiii din localitate.	Terenul de joacă construit în satul Dubna, reprezintă un spațiu pentru dezvoltarea fizică și socială a celor 105 copii cu vârsta de până la 14 ani din localitate. Totodată, acesta contribuie la crearea unui mediu comunitar mai prietenos și mai activ pentru toți cei 664 de locuitori ai satului.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

În timpul vizitei de monitorizare s-a constatat că terenul de joacă este foarte solicitat de copiii din localitate, ceea ce evidențiază necesitatea unei întrețineri și reparații periodice a instalațiilor. Primăriei Dubna i s-a sugerat să colaboreze activ cu antreprenorul responsabil, în baza garanției de bună execuție care constituie 2 ani, pentru a asigura mentenanța corespunzătoare. Totodată, s-a recomandat inspectarea regulată a terenului și remedierea eventualelor deficiențe constatate.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 12.03.2025