

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: CH 23 86 GM23
Denumire proiectului: Renovarea sistemului electric interior al edificiului sportiv în s.Taraclia de Salcie, r-nul Cahul
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura
Localitatea proiectului: s. Taraclia de Salcie, r-nul Cahul
Beneficiar: Primăria s. Taraclia de Salcie, r-nul Cahul
Bugetul proiectului: 329.303,37 lei
Suma finanțată din FNDRL: 326.042,94 lei
Data semnării contractului de finanțare: 07.08.2023 292-CH22086-GM23
Data transmiterii obiectului: 16.10.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 edificiu sportiv reabilitat;	Produs	- 1 edificiu sportiv reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Nota informativă APL cu privire la durabilitate, din data de 12.12.2024. 4. Vizita în teren. 5. Planul de Asigurare Durabilitate actualizat și aprobat prin Decizia Consiliului Local nr. 6/6 din 27.12.2024	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 12.12.2024	- 1 edificiu sportiv reabilitat;
- Numărul de beneficiari direcți: 1340 persoane (240 copii, 1100 maturi)	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1340 persoane (240 copii, 1100 maturi)	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Nota informativă APL cu privire la durabilitate, din data de 12.12.2024. 4. Vizita în teren. 5. Planul de Asigurare Durabilitate actualizat și aprobat prin Decizia Consiliului Local nr. 6/6 din 27.12.2024	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 12.12.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 1340 persoane (240 copii, 1100 maturi)

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 1.0 mii lei. -Responsabil de mentenanță este Primăria Taraclia de Salcie, care a angajat o persoană îngrijitoare de încăperi la centrul sportiv cu salariul de 2.25 mii lei. -A fost procurat inventar și echipament sportiv în sumă de cca 20 mii lei. -Au fost formate echipe de sport precum: 1. Echipa de volei feminin care frecventează centrul sportiv săptăminal, 18 membri. 2. Echipa de fotbal pentru copii care frecventează centrul sportiv săptăminal, cca 18 membri (grupă mică și mare). 3. Echipa de volei copii, 20 membri. -În parteneriat cu Academia de Sport din Cahul a fost petrecut la data de 28.07.2024 campionatul de tenis de masă pentru persoane 18+. -Urmează Primăria să diversifice oferta Centrului Sportiv deschizând noi secții sportive și antrenînd personal pentru menținerea și dezvoltarea acestora.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1000 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația va contracta un specialist responsabil Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul are drept obiectiv renovarea sistemului electric interior al edificiului sportiv în s. Taraclia de Salcie, r-nul Cahul, în scopul asigurării securității beneficiarilor edificiului sportiv, sistemul existent fiind unul învechit care datează de până la 1991 conform relatărilor APL.	Proiectul de renovare a sistemului electric interior al edificiului sportiv din satul Taraclia de Salcie, îmbunătățește siguranța utilizatorilor, înlocuind sistemul electric învechit care prezenta riscuri. Modernizarea sistemului electric a eficientizat energetic edificiul sportiv, reducând costurile de consum și impactul asupra mediului și contribuind la o gestionare mai sustenabilă a resurselor energetice.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
Bunul creat funcționează.
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 12.12.2024