

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CM 23 134 GM23**
 Denumire proiectului: **Teren de joacă pentru copii din satul Sagaidac, r-ul Cimișlia**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Sagaidac, r-nul Cimișlia
 Beneficiar: Primăria s. Sagaidac, r-nul Cimișlia
 Bugetul proiectului: 521.160,00 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 450.000,00 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 02.08.2023 302-CM23134-GM23
 Data transmiterii obiectului: 28.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă pentru copii construit;	Produs	- 1 teren de joacă pentru copii construit;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren 19.11.2024. 4. Notă info APL acțiuni post-implementare nr. 82 din 15.11.2024 5. PAD aprobat prin decizia CL nr 04/10 din 29.03.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 19.11.2024	- 1 teren de joacă pentru copii construit;
- Numărul de beneficiari direcți: 260 copii (90 copii de la grădiniță, 170 elevi);	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 260 copii (90 copii de la grădiniță, 170 elevi);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren 19.11.2024. 4. Notă info APL acțiuni post-implementare nr. 82 din 15.11.2024 5. PAD aprobat prin decizia CL nr 04/10 din 29.03.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 19.11.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 260 copii (90 copii de la grădiniță, 170 elevi);

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ. 3. Investiția este gestionată de primărie care asigură mentenanța acesteia. 4. APL asigură monitorizarea zilnică a terenului prin montarea de camere video. 5. APL prevede resurse în Bugetul local pentru procurarea unor complexe de leagăne.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil pentru mentenanța bunului format din cadrul Căminului Cultural; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 5 mii lei; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația a desemnat responsabilă dna Loghin Ecaterina, directorul Căminului Cultural
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	În rezultatul realizării acțiunilor setate, conform planului de activitate a proiectului, vor fi create condiții favorabile pentru promovarea și practicarea modului sănătos de viață, va crește nivelul de educație, de socializare și a stării de sănătate a tuturor cetățenilor din satul Sagaidac, raionul Cimișlia prin construirea unui teren de joacă și recreere multifuncțional.	Proiectul de amenajare a terenului de joacă are un rol esențial în dezvoltarea echilibrată a copiilor, oferindu-le un cadru pentru a învăța prin joc și activități fizice. Impactul scontat asupra a 260 de copii include o îmbunătățire semnificativă a abilităților fizice, sociale, emoționale și cognitive contribuind la formarea unor copii sănătoși, creativi și bine integrați în comunitate.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data: 19.11.2024**