

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CT 23 426 GM23**
 Denumire proiectului: **Foisoare creative**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Cania, r-nul Cantemir
 Beneficiar: Primăria com. Cania, r-nul Cantemir
 Bugetul proiectului: 406.870,36 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 401.688,57 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 08.09.2023 323-CT23426-GM23
 Data transmiterii obiectului: 31.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement (parc) amenajată; - 7 foisoare construite;	Produs	- 1 zonă de agrement (parc) amenajată; - 7 foisoare construite;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 04/02 din 12.09.2023. 4. Vizita în teren. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile de sustenabilitate, nr. 140 din 21.11.2024.	Vizita de monitorizare ex-post 22.11.2024	- 1 zonă de agrement (parc) amenajată; - 7 foisoare construite;
- Numărul de beneficiari direcți: 4057 locuitori, inclusiv 357 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 4057 locuitori, inclusiv 357 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 04/02 din 12.09.2023. 4. Vizita în teren. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile de sustenabilitate, nr. 140 din 21.11.2024.	Vizita de monitorizare ex-post 22.11.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 4057 locuitori, inclusiv 357 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional; 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului. APL a alocat 900 lei pentru elaborarea placutei informative permanente. 3. Primăria Cania este responsabilă de mentenanța investiției. 4. În perioada de sustenabilitate a fost asfaltat drumul de acces către zona cu foisoare și instalat sistem de supraveghere video. Se prevede: amenajarea unui teren de fotbal, iluminare, dotarea cu wi-fi a spațiului, amenajarea terenului de la foisoare. 5. Prin intermediul unei asociații (ASICS) la zona cu foisoare au fost amenajate un teren de joacă inclusiv cu aparate de fitness.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația dispune de personal și va aloca resursele financiare necesare;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul prevede amenajarea unei zone de agrement, incluzând un parc și construirea a șapte foșoare, pentru a oferi un spațiu de recreere și socializare locuitorilor. Aceasta va beneficia direct 4.057 de persoane, inclusiv 357 de copii.	Crearea zonei cu foșoare și teren de joacă și fitness facilitează accesul la spații verzi și de recreere pentru întreaga comunitate, în special pentru copii. Locuitorii beneficiază de un mediu mai plăcut și sănătos, care contribuie la creșterea coeziunii sociale și a activităților în aer liber.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 22.11.2024