

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **LV 23 27 GM23**
 Denumire proiectului: **Amenajarea terenului de sport multifuncțional din satul Sîrma**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Sîrma, r-nul Leova
 Beneficiar: Primăria s. Sîrma, r-nul Leova
 Bugetul proiectului: 451.514,52 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 446.614,52 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 07.09.2023 324-LV23027-GM23
 Data transmiterii obiectului: 12.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de sport multifuncțional, amenajat;	Produs	- 1 teren de sport multifuncțional, amenajat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 3/6 din 24.06.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 06.06.2024.	- 1 teren de sport multifuncțional, amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 182 copii și tineri.	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 182 copii și tineri.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 3/6 din 24.06.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 06.06.2024.	- Numărul de beneficiari direcți: 182 copii și tineri.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional; 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ. 3. Primăria Sîrma este responsabilă de mentenanța investiției. 4. Terenul este salubritat periodic și întreținut în stare corespunzătoare. 5. Terenul de sport amplasat pe teritoriul gimnaziului, oferă copiilor oportunitate de practicare a orelor de educație fizică în aer liber. 6. Primăria Sîrma planifică dezvoltarea întregului complex sportiv al gimnaziului, în acest sens a depus un proiect la PNSE-II ce prevede renovarea terenului de baschet de la gimnaziu.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Un teren de sport multifuncțional, care va oferi oportunități pentru diverse activități sportive. Acesta va fi destinat în principal copiilor și tinerilor din localitate, numărul beneficiarilor direcți fiind de 182.	Terenul de sport multifuncțional oferă copiilor și tinerilor posibilitatea de a practica activități fizice și de educație fizică în aer liber. Primăriei Sirma urmează să dezvolte întregul complex sportiv al gimnaziului, acțiune ce va sprijini educația fizică și vor încuraja un stil de viață activ în rândul tinerelor generații.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data: 06.06.2024**