

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CM 23 637 GM23**
 Denumire proiectului: **Reconstrucția curții primăriei**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Ivanovca Nouă, r-nul Cimișlia
 Beneficiar: Primăria s. Ivanovca Nouă, r-nul Cimișlia
 Bugetul proiectului: 243.221,79 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 240.597,27 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 15.08.2023
 Actualizat 30: 349-CM23637-GM23
 Data transmiterii obiectului: 06.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator | Tip | Valoarea planificată | Metoda de măsurare a indicatorului | Data măsurării | Valoarea efectivă |
|--|----------|--|--|--|--|
| - 274,27 m.p de platformă pietonală de acces către instituțiile publice și de menire socio-culturală (primăria), reconstruită; | Produs | - 274,27 m.p de platformă pietonală de acces către instituțiile publice și de menire socio-culturală (primăria), reconstruită; | 1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. Notă informativă cu privire la acțiunile implementate în perioada post-implementare. 5. PAD aprobat prin decizia CL nr. 4/9 din 29.03.2024. | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 18.11.2024 | - 274,27 m.p de platformă pietonală de acces către instituțiile publice și de menire socio-culturală (primăria), reconstruită; |
| - Numărul de beneficiari direcți: 831 locuitori, inclusiv 194 copii (0-18 ani); | Rezultat | - Numărul de beneficiari direcți: 831 locuitori, inclusiv 194 copii (0-18 ani); | 1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. Notă informativă cu privire la acțiunile implementate în perioada post-implementare. 5. PAD aprobat prin decizia CL nr. 4/9 din 29.03.2024. | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 18.11.2024 | - Numărul de beneficiari direcți: 831 locuitori, inclusiv 194 copii (0-18 ani); |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate | Aspecte planificate | Aspecte efectiv |
|---|--|---|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului | 1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format/serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul; | 1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (instalat panou informativ), primăria actualizează panoul informativ cu ulterioara instalare, 850 mii lei. 3. Responsabil de gestionarea investiției este primăria care dispune de personal auxiliar care inclusiv salubriază curtea pavată. 4. În scopul dezvoltării edificiului primăriei, APL a depus proiect la PNSE-II pentru eficientizarea energetică a clădirii. 5. În perspectivă se prevede construcția unui pavilion și a unei zone interactive și instalarea camerelor de supraveghere video. |

| | | |
|---|---|---|
| Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului | <ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 855 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca la necesitate mijloace financiare din bugetul local ; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create; |
| Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare | Reconstrucția curții primăriei prin amenajarea unei platforme pietonale de acces de 274,27 m ² , facilitând accesul către instituțiile publice și socio-culturale, inclusiv primăria. Proiectul va deservi direct 831 de locuitori ai comunității, dintre care 194 sunt copii cu vârste între 0 și 18 ani. | Impactul social al proiectului constă în îmbunătățirea accesului locuitorilor la instituțiile publice (primărie), asigurând un mediu sigur și funcțional pentru întreaga comunitate. Reconstrucția platformei pietonale contribuie la creșterea calității vieții celor 831 de beneficiari direcți, inclusiv 194 de copii, prin facilitarea participării lor la activitățile comunitare. |

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 18.11.2024