

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **TL 24 199 GM23**
Denumire proiectului: **Construcția clopotniței din satul Țințăreni, raionul Telenești**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Țințăreni, r-nul Telenești
Beneficiar: Primăria s. Țințăreni, r-nul Telenești
Bugetul proiectului: 454.891,58 lei
Suma finanțată din FNDRL: 449.268,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 24.07.2023 365-TL24199-GM23
Data transmiterii obiectului: 18.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 obiect de arhitectură rurală (clopotniță) construit;	Produs	- 1 obiect de arhitectură rurală (clopotniță) construit;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. Nota informativă apl cu privire la sustenabilitate. 5. PAD aprobat prin DCL nr. 2/13 din 18.06.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 27.11.2024	- 1 obiect de arhitectură rurală (clopotniță) construit;
- Numărul de beneficiari finali: 1649 locuitori, inclusiv 150 elevi, 52 copii de vârstă preșcolară;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali: 1649 locuitori, inclusiv 150 elevi, 52 copii de vârstă preșcolară;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. Nota informativă apl cu privire la sustenabilitate. 5. PAD aprobat prin DCL nr. 2/13 din 18.06.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 27.11.2024	- Numărul de beneficiari finali: 1649 locuitori, inclusiv 150 elevi, 52 copii de vârstă preșcolară;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), în proces de actualizare panou cu ulterioara instalare; 3. Responsabilă de mentenanța investiției este Primăria Țințăreni. 4. APL Țințăreni a accesat un proiect prin intermediul AIPA, prin care la moment sunt în desfășurare lucrări de finisare a clopotniței, bugetul proiectului: AIPA- 191479 lei, APL- 47870 lei. 5. În perspectivă, APL intenționează de a include clopotnița construită în traseele turistice locale și de a înregistra acest obiectiv ca monument de for public.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 2,0 mii lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 5,0 mii lei; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	O clopotniță construită, obiect de arhitectură rurală care va deveni un simbol cultural și spiritual pentru comunitate. Beneficiari cca 1.649 de locuitori ai satului, inclusiv 150 de elevi și 52 de copii de vârstă preșcolară, se va consolida identitatea locală, oferind un spațiu de reflecție și tradiție. Această inițiativă contribuie la revitalizarea patrimoniului rural și la creșterea coeziunii comunitare.	În prezent, construcția clopotniței din satul Țițăreni are un impact social semnificativ, oferind comunității un simbol de identitate culturală și spirituală. Proiectul creează un spațiu care consolidează legăturile între locuitori, încurajează participarea la activități comunitare și păstrează tradițiile locale. Totodată, clopotnița devine un punct de mândrie pentru săteni, contribuind la creșterea sentimentului de apartenență și coeziune socială. Urmind ca această să devină un punct de atracție turistică după includerea acesteia în traseele turistice existente.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data: 27.11.2024**