

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: SG 24 209 GM23
Denumire proiectului: Reparația pardoselei și dotarea cu echipament muzical a Casei de Cultură din s. Bălășești
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura

Localitatea proiectului: s. Bălășești, r-nul Singerei
Beneficiar: Primăria com. Bălășești, r-nul Singerei
Bugetul proiectului: 381.371,63 lei
Suma finanțată din FNDRL: 378.981,59 lei
Data semnării contractului de finanțare: 28.07.2023 379-SG24209-GM23
Data transmiterii obiectului: 03.10.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată și dotată; - 102,3 m.p de pardoseală reparată;	Produs	- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată și dotată; - 102,3 m.p de pardoseală reparată;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 1/13 din 25.03.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 185 din 20.05.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.05.2024	- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată și dotată; - 102,3 m.p de pardoseală reparată;
- Numărul de beneficiari finali: 2597 locuitori, inclusiv 572 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali: 2597 locuitori, inclusiv 572 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 1/13 din 25.03.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 185 din 20.05.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.05.2024	- Numărul de beneficiari finali: 2597 locuitori, inclusiv 572 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), în proces de actualizare panou cu ulterioara instalare cca 1 mii lei; 3. Responsabil de gestionarea investiției este Primăria în comun cu Casa de Cultură. 4. În perioada de sustenabilitate, Primăria a cumpărat un acordeon la casa de cultură și este în proces de construcție un bloc sanitar în incinta casei de cultură. 5. Renovarea pardoselei și dotarea cu echipament muzical a facilitat deschiderea a ansambluri culturale de copii și petrecerea evenimentelor culturale.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1 mie lei; 2. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 3. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Reparația pardoselii și dotarea cu echipament muzical a Casei de Cultură din satul Bălășești, asigurând condiții mai bune pentru desfășurarea activităților culturale. Vor fi reabilitați 102,3 m ² de pardoseală, iar instituția va beneficia de echipamente moderne. Proiectul va deservi întreaga comunitate locală, cei 2597 de locuitori, inclusiv 572 de copii, având acces la un spațiu cultural îmbunătățit.	Renovarea pardoselii din sala de festivități, inclusiv scena, și dotarea cu 28 de echipamente muzicale au transformat Casa de Cultură din Bălășești într-un spațiu modern și funcțional. Aceste îmbunătățiri au revitalizat activitățile culturale din comunitate, oferind locuitorilor un loc adecvat pentru evenimente artistice, sociale și educative. Copiii și tinerii beneficiază acum de oportunități mai diverse pentru exprimare artistică și dezvoltare personală.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
Bunul creat funcționează și este sustenabil.
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 22.05.2024