

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **ED 24 97 GM23**
Denumire proiectului: **Condiții moderne pentru tîrnoveni prin renovarea Casei de cultură**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Tîrnova, r-nul Edineț
Beneficiar: Primăria s. Tîrnova, r-nul Edineț
Bugetul proiectului: 412.363,34 lei
Suma finanțată din FNDRL: 407.876,70 lei
Data semnării contractului de finanțare: 09.08.2023 398-ED24097-GM23
Data transmiterii obiectului: 20.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată;	Produs	- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia Consiliului Local nr. 1/4 din 26.01.2024. 4. Raport post-implementare prezentat de APL. 5. Vizita de monitorizare.	Vizita de monitorizare post implementare din 19.02.2025	- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată;
- Numărul de beneficiari finali: 1963 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali: 1963 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia Consiliului Local nr. 1/4 din 26.01.2024. 4. Raport post-implementare prezentat de APL. 5. Vizita de monitorizare.	Vizita de monitorizare post implementare din 19.02.2025	- Numărul de beneficiari finali: 1963 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a încăperilor renovate; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea încăperilor renovate); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru renovarea Casei de Cultură;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, 520 lei cost. 3. Responsabil de mentenanța investiției este responsabilă administrația Casei de Cultură. 4. În perioada de sustenabilitate primăria a mai întreprins următoarele acțiuni: a fost instalat un condiționar, procurate jaluzele pentru toate încăperile, 5 săli au fost mobilate, a fost reabilitată scara din hol. 5. Primăria Tîrnova planifică instalarea de condiționere în toate încăperile renovate. 6. În scopul modernizării Casei de Cultură, Primăria va implementa proiect prin intermediul Programului Național „Satul European” ediția II, ce are drept obiectiv renovarea și consolidarea exterioară a clădirii casei de cultură, schimbare acoperișului unui bloc ș.a.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța investiției;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 520 lei; 2. Investiția creată va fi întreținută de către primărie și casa de cultură. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 3. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația Casei de Cultură a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul vizează renovarea Casei de Cultură din Tîrnova, oferind condiții moderne pentru activitățile culturale și comunitare. Se reabilitează interiorul etajului 2 al unui bloc al instituției, incluzând patru săli destinate Casei de Creație, sală de repetiții, sală de ședințe, sală de dans. Prin această investiție, 1.963 de locuitori vor beneficia de spațiile reabilite pentru evenimente culturale și educaționale.	Ca rezultat al implementării proiectului, a fost renovat total etajul 2 al unui bloc al casei de cultură. Pe timp calduros, în acele săli își desfășoară activitatea 4 cercuri: Mini dibace, broderie, biser și dans popular. În sala de conferințe își dau întâlnire membrii grupului de seniori. Aici se petrec ședințele, trainingurile organizate de diverse instituții de stat, ong-uri etc. 112 copii de la casa de creație beneficiază de condiții moderne, cu mobilier nou, de desfășurare a orelor de cerc, 14 seniori, membri ai grupului „Optimiștii” au un spațiu unde se pot întâlni, discuta, petrece timpul liber. Beneficiari finali, 1959 de locuitori ai satului Tîrnova.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 19.02.2025