

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **ED 21 721**
Denumire proiectului: **Extinderea grupelor de creșă publice**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: **mun. Edineț, r-nul Edineț**
Beneficiar: **Primăria mun. Edineț, r-nul Edineț**

Bugetul proiectului: **426.742,85 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **423.724,85 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **6-ED21721-GM23**
Data transmiterii obiectului: **04.12.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică (IET) reabilitată; - 1 grupă creșă cu S= 150 m.p creată;	Produs	- 1 instituție publică (IET) reabilitată; - 1 grupă creșă cu S= 150 m.p creată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv: -Cererea de Finanțare -Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia nr. 6/24 din 19.09.2024 - Nota informativa cu acțiuni de sustenabilitate realizate. - Interviu cu beneficiarul final	Vizita de monitorizare post implementare din 19.02.2025	- 1 instituție publică (IET) reabilitată; - 1 grupă creșă cu S= 150 m.p creată;
- Numărul de beneficiari direcți: 22 copii (2-3 ani), 53 angajați; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 22 copii (2-3 ani), 53 angajați; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv: -Cererea de Finanțare -Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia nr. 6/24 din 19.09.2024 - Nota informativa cu acțiuni de sustenabilitate realizate. - Interviu cu beneficiarul final	Vizita de monitorizare post implementare din 19.02.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 22 copii (2-3 ani), 53 angajați; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată IET, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat (grupa- creșă din cadrul IET); 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea investiției); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea IET „Foișor” din muncicipiul Edineț;	1. Realizarea acțiunilor de luare la evidentă a bunului format/a serviciului creat, în baza Actului de formare a costului investițional, conform prevederilor HG 1235. 2. Realizarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL APL a alocat din bugetul local suma de 1,0 mii lei; 3. Transmiterea în gestiune a bunului format către administrația instituției vizate de Educație timpurie, conform investiției; 4. Integritatea mobilierului și inventarului achiziționat prin Programul Național ”Grupe Creșă-2023” este asigurată de IET „Foișor”; 5. În urma implementării proiectului două Cadre didactice din IET au fost specializate în temeiul realizării Programului educațional Pas cu Pas pentru beneficiarii granturilor de renovare sau extindere a grupelor de creșă din instituțiile de învățământ incluse în proiectul Expansion of Early Childhood Services in Moldova. 6. În perioada de sustenabilitate Primăria municipiului Edineț a renovat și echipat vestiarul, grupa și dormitorul la IET „Foișor”, investind 320.000 lei, și acoperă lunar salariile a doi educatori și a unei dădace sanitare. De asemenea, a asigurat mobilier, veselă, utilități și echipamente necesare.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I ;</p> <p>2. Aprobarea de către CL a primăriei mun. Edineț de transmitere în gestiune către administrația gradinitei a bunului format. Desemnarea de către administrația IET a unui specialist responsabil de mentenanța bunului format, Grădiniței- Creșă, dotate cu mobilier și inventar.</p> <p>3. APL a alocat din bugetul local suma de 1000 lei pentru elaborarea panoului /placutei informative permanente ;</p>	<p>1. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat din bugetul local, suma de cca 320 mii lei;</p> <p>2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația gradinitei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p> <p>3. Gestionarea investiției este asigurată de IET „Foișor” și Primăria mun. Edineț.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În cadrul proiectului, reabilitată și dotată o IET „Foișor” din mun. Edineț, unde va fi creată o grupă de creșă cu o suprafață de cca 150 m ² . Aceasta va asigura condiții moderne pentru copii, precum și pentru cei 53 de angajați ai instituției.	Prin crearea grupei creșă la IET „Foișor” din municipiul Edineț, 20 de copii beneficiază de educație preșcolară, oferind astfel oportunitatea pentru 40 de părinți să revină mai rapid pe piața muncii. Acest proiect contribuie la creșterea ratei de ocupare, în special pentru femei.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 19.02.2025