

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 23 575 DL**
 Denumire proiectului: **Dezvoltarea Complexului sportiv multifuncțional - satului european Cioburciu**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: **s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă**
 Beneficiar: **Primăria s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă**
 Bugetul proiectului: **3.397.215,00 lei**
 Suma finanțată din FNDRL: **3.397.215,00 lei**
 Data semnării contractului de finanțare: **# 252-S23575DL-2022**
 Data transmiterii obiectului: **20.03.2024**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție de menire socială amenajată Liceu -1 zona amenajată cu teren de volei,basket, fitness, de joaca pentru copii,piste de alergat	Produs	-1 instituție de menire socială amenajată Liceu -1 zona amenajată cu teren de volei,basket, fitness, de joaca pentru copii,piste de alergat	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 31.01.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.01.2025	-1 instituție de menire socială amenajată Liceu -1 zona amenajată cu teren de volei,basket, fitness, de joaca pentru copii,piste de alergat
Acces creat pentru 650 copii și 2560 locuitori din Cioburciu , beneficiari direcți ai Complexului Sportiv Multifuncțional -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces creat pentru 650 copii și 2560 locuitori din Cioburciu , beneficiari direcți ai Complexului Sportiv Multifuncțional -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 31.01.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.01.2025	Acces creat pentru 650 copii și 2560 locuitori din Cioburciu , beneficiari direcți ai Complexului Sportiv Multifuncțional -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, fiind în proces de actualizare cu ulterioara instalare, panoul informativ permanent. - Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Cioburciu. Pentru anul 2025 sunt planificate 20 mii lei pentru funcționarea și întreținerea complexului sportiv. - La complexul sportiv creat, elevii din cadrul liceului petrec orele de educație fizică conform curiculei. Periodic aici se organizează evenimente sportive atât de ordin local cât și raional. - APL planifică implementarea unui sistem de drenaj la complexul sportiv pentru evacuarea apelor pluviale.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va asigura mentenanța și integritatea infrastructurii create și managementul post-implementare. -APL va planifica resurse pentru mentenanța bunului.	- Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Cioburciu. Pentru anul 2025 sunt planificate 20 mii lei pentru funcționarea și întreținerea complexului sportiv.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În satul Cioburciu se va dezvolta un Complex Sportiv Multifuncțional, prin amenajarea terenului de sport al liceului și crearea unei zone moderne cu terenuri de volei, baschet, fitness, loc de joacă pentru copii și piste de alergare. Proiectul va oferi acces la infrastructură sportivă modernizată pentru 650 de copii și 2.560 de locuitori ai satului. Această investiție va contribui la promovarea unui stil de viață activ și sănătos pentru întreaga comunitate.	Dezvoltarea Complexului Sportiv Multifuncțional din Cioburciu contribuie la promovarea unui stil de viață activ și sănătos pentru întreaga comunitate, oferind infrastructură modernizată pentru cca 650 de copii și 1613 locuitori din Cioburciu. Elevii liceului beneficiază de un spațiu adecvat pentru orele de educație fizică, iar periodic sunt organizate evenimente sportive locale și raionale, consolidând spiritul comunitar.
---	---	---

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 31.01.2025