

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **DR 23 670 GM23**
Denumire proiectului: **Amenajarea unei zone de agrement pentru copii și maturi**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Pervomaiscoe, r-nul Drochia
Beneficiar: Primăria com. Pervomaiscoe, r-nul Drochia
Bugetul proiectului: 328.339,29 lei
Suma finanțată din FNDRL: 328.339,29 lei
Data semnării contractului de finanțare: 07.08.2023 352-DR23670-GM23
Data transmiterii obiectului: 10.10.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement (parc) amenajată;	Produs	- 1 zonă de agrement (parc) amenajată;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia consiliului local nr. 5/10 din 10.12.2024. 4. Raport anual post-implementare prezentat de APL, nr. 02/1-37-41 din 01.04.2025. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 02.04.2025	- 1 zonă de agrement (parc) amenajată;
- Numărul de beneficiari direcți: 870 locuitori, inclusiv 86 copii (25 de la grădiniță, 61 de la școală)	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 870 locuitori, inclusiv 86 copii (25 de la grădiniță, 61 de la școală)	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia consiliului local nr. 5/10 din 10.12.2024. 4. Raport anual post-implementare prezentat de APL, nr. 02/1-37-41 din 01.04.2025. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 02.04.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 870 locuitori, inclusiv 86 copii (25 de la grădiniță, 61 de la școală)

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a zonei de agrement; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea zonei de agrement create); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea parcului amenajat și dotat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea zonei de agrement;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ permanent, cost 800 lei. 3. Primăria este responsabilă de gestionarea și întreținerea investiției, dispunând de personal specializat pentru asigurarea funcționării și mentenanței acesteia. 4. Pentru gestionarea investiției primăria bugetează anual cca 2.0 mii lei. 5. În scopul asigurării integrității investiției realizate, primăria a instalat camere de supraveghere video.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța zonei de agrement dotate și amenajate;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 800 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final alocă anual cca 2.0 mii lei; 3. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, primăria a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	O zonă de agrement (parc) amenajată și dotată cu un foisor din lemn, bănci, urne și echipamente de fitness în aer liber. Beneficiari sunt 870 de locuitori, inclusiv 86 de copii de la grădiniță și școală.	Amenajarea și dotarea parcului contribuie la creșterea calității vieții locuitorilor din Pervomaiscoe prin oferirea unui spațiu sigur și atractiv pentru recreere, mișcare și socializare. Investiția sprijină integrarea socială și dezvoltarea sănătoasă a copiilor, precum și bunăstarea generală a comunității. Beneficiari 870 locuitori.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 02.04.2025