

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **RS 12 331 GM23**
 Denumire proiectului: **Construcția rețelei de iluminat public în com. Pociumbeni, r-nul Rîșcani**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Pociumbeni, r-nul Rîșcani
 Beneficiar: Primăria com. Pociumbeni, r-nul Rîșcani
 Bugetul proiectului: 252.193,54 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 249.449,60 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 08.08.2023 053-RS12331-GM23
 Data transmiterii obiectului: 06.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2,5 km ; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 61 un.; - Numărul instalațiilor și utilajelor montate: 1 Contor, 1 Dulap de comandă, 1 timer electronic, 1 panou de evidență;	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2,5 km ; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 61 un.; - Numărul instalațiilor și utilajelor montate: 1 Contor, 1 Dulap de comandă, 1 timer electronic, 1 panou de evidență;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 05/05 din 19.09.2024. 4. Vizita de teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 26.03.2025	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2,5 km ; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 61 un.; - Numărul instalațiilor și utilajelor montate: 1 Contor, 1 Dulap de comandă, 1 timer electronic, 1 panou de evidență;
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1189 locuitori, dintre care 700 beneficiari direcți; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 37% . - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1189 locuitori, dintre care 700 beneficiari direcți; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 37% . - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 05/05 din 19.09.2024. 4. Vizita de teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 26.03.2025	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1189 locuitori, dintre care 700 beneficiari direcți; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 37% . - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru sistemul de iluminat public stradal. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de luare la evidența contabilă de către primărie a sistemului de iluminat stradal; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a serviciului format prin încheierea unui contract de deservire la necesitate; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin contractarea unui electrician, responsabil de întreținerea și gestionarea a iluminatului public; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local pentru extinderea iluminatului stradal;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea plăcuței informative, costul carei constituie 500 lei. 3. Reponsabil de întreținerea sistemului de iluminat construit este Primăria Pociumbeni care a încheiat contract de deservire cu II Cebotareno Dumitru; 4. Pentru mentenanța sistemului de iluminat public primăria planifica anual mijloace de cca. 30 mii lei.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța serviciului de iluminat public;</p>	<p>1. Pentru elaborarea plăcuței informative post-monitorizare, APL a alocat 500 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a planificat pentru anul 2024 mijloace financiare în sumă de 30,0 mii din bugetul local;</p> <p>3. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a contractat un electrician. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul prevede construcția unui sistem de iluminat stradal în localitate, care include 2,5 km de străzi și spații publice acoperite cu iluminat, instalându-se 61 de corpuri de iluminat. Proiectul beneficiază direct 700 de locuitori din satul Pociumbeni.	Sistemului de iluminat stradal reabilitat a impactat semnificativ cei 1189 de beneficiari finali îmbunătățind considerabil siguranței deplasării locuitorilor pe străzile principale în perioada nocturnă, inclusiv creându-se beneficii pentru persoanele cu dificultăți de deplasare iar copiii și elevii dispun de o siguranță mai mare deplasându-se spre instituția educativă și înapoi în drum spre casă. Comuna a obținut un aspect modern european, lumina readucând satul la viață.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 26.03.2025