

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **FL 12 572 GM23**  
Denumire proiectului: **Iluminare publică eficientă în satul Pruteni**  
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
Măsura

Localitatea proiectului: s. Pruteni, r-nul Fălești  
Beneficiar: Primăria com. Pruteni, r-nul Fălești  
Bugetul proiectului: 290.158,26 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 287.001,26 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 04.08.2023 047-FL12572-GM23  
Data transmiterii obiectului: 06.09.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 4,380 km;	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 4,380 km;	1. Vizita de monitorizare ex-post a proiectului din data de 07.05.2025. 2. Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului) 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 3/1 din 09.05.2025. 4. Raportul anual al proiectului prezentat de APL din data de 08.05.2025. 4. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 07.05.2025	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 4,380 km;
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1520 locuitori , dintre care 640 - beneficiarii direcți; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1520 locuitori , dintre care 640 - beneficiarii direcți; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Vizita de monitorizare ex-post a proiectului din data de 07.05.2025. 2. Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului) 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 3/1 din 09.05.2025. 4. Raportul anual al proiectului prezentat de APL din data de 08.05.2025. 4. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 07.05.2025	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1520 locuitori , dintre care 640 - beneficiarii direcți; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru sistemul de iluminat public stradal. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de luare la evidența contabilă de către primărie a serviciului creat; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a serviciului creat prin încheierea unui contract de prestare servicii la necesitate; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin contractarea unui electrician, responsabil de întreținerea și gestionarea a serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea serviciului creat;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea plăcuței informative costul careia constituie 500 lei. - Menținerea sistemului de iluminat construit este asigurată de APL Pruteni; - APL a bugetat suma de 135000 lei pentru gestionarea serviciului de iluminat stradal.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța bunului format/;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 500 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 80000 lei iar pentru consumul de energie electrica - suma de 55000 lei;</p> <p>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a sistemului de iluminat APL va contracta un specialist responsabil. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Proiectul prevede modernizarea sistemului de iluminat public pe o lungime de 4,380 km ce va deservi direct cei 1520 locuitori ai întreagii localitati.</p> <p>Scopul investitiei consta in îmbunătățirea siguranței și a calității vieții pentru locuitorii urmarindu-se scaderea numarului de accidente rutiere si a infractiunilor pe timp de noapte</p>	<p>In urma implementarii proiectului, localitatea beneficiaza de o rețea de iluminat stradal modernizată care contribuie semnificativ la siguranta si confortul locuitorilor astfel reducand riscul de accidente și infraționalitate pe timp de noapte. Beneficiari 1520 locuitori.</p>

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.  
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.  
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.  
 Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 07.05.2025**