

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **FL 22 374 GM23**  
Denumire proiectului: **Eficientizarea energetică a serviciului de iluminat public stradal și grădiniței din s. Musteața**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura

Localitatea proiectului: s. Musteața, r-nul Fălești  
Beneficiar: Primăria s. Musteața, r-nul Fălești  
Bugetul proiectului: 424.669,15 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 421.169,15 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 09.08.2023 147-FL22374-GM23  
Data transmiterii obiectului: 30.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 clădire educațională (IET), echipată cu sisteme fotovoltaice cu capacitatea de 25 kW; - 45 panouri fotovoltaice cu puterea de 560 W, instalate.	Produs	- 1 clădire educațională (IET), echipată cu sisteme fotovoltaice cu capacitatea de 25 kW; - 45 panouri fotovoltaice cu puterea de 560 W, instalate.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin DCL nr.6/5 din 20.12.2024. 5. Interviu cu beneficiarul final.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 07.05.2025	- 1 clădire educațională (IET), echipată cu sisteme fotovoltaice cu capacitatea de 25 kW; - 45 panouri fotovoltaice cu puterea de 560 W, instalate.
- Numărul de beneficiari direcți: 1672 locuitori, dintre care 306 copii.	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1672 locuitori, dintre care 306 copii.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin DCL nr.6/5 din 20.12.2024. 5. Interviu cu beneficiarul final.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 07.05.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 1672 locuitori, dintre care 306 copii.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unei plăcuțe informative constul careia constituie 400 lei; - Centrala fotovoltaica se află la balanța primăriei ce a încheiat un contract de prestari servicii cu un specialist tehnic pentru a asigura mentenanța bunului format; - Pentru anul curent, APL a alocat în bugetul local mijloace financiare în suma de 37 mii lei pentru întreținerea sistemului fotovoltaic și pentru efectuarea serviciilor tehnice periodice.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Pentru asigurarea continuității proiectului, APL a alocat în bugetul anual mijloace financiare în suma de 36730 lei; 2. A fost contractat un specialist tehnic pentru asigurarea mentenanței bunului format; 3. Conform PAD aprobat din 20.12.2024, pentru elaborarea plăcuței informative permanente, APL a planificat din bugetul local, mijloace financiare în suma de 400 lei.	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 400 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, APL a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 36730 lei; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația a contractat un specialist tehnic. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Ca urmare a implementării proiectului s-a prevăzut instalarea parcului cu 45 panouri fotovoltaice cu o putere de 25 kw ce vor asigura consumul de energie electrică a IET Gradinita din s. Musteata, contribuind la reducerea semnificativă a costurilor energetice și va diminua impactul negativ asupra mediului prin utilizarea energiei regenerabile. Beneficiarii direcți sunt cei 1652 locuitori, dintre care cei 306 copii ce frecventează gradinita s. Musteata.	Proiectul a avut un impact pozitiv asupra comunității prin reducerea considerabilă a cheltuielilor pentru energie electrică, contribuind la redirectionarea fondurilor economisite către alte necesități ale comunității. De asemenea, a crescut gradul de constientizare privind utilizarea surselor de energie regenerabilă.

**Concluzii:**

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 07.05.2025**