

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 21 614 DL**  
Denumire proiectului: **Reparația cantinei Gimnaziului din satul Dușmani, raionul Glodeni**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura: **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: **s. Dușmani, r-nul Glodeni**  
Beneficiar: **Primăria s. Dușmani, r-nul Glodeni**  
Bugetul proiectului: **1.847.679,00 lei**  
Suma finanțată din FNDRL: **1.847.678,29 lei**  
Data semnării contractului de finanțare: **# 100-N21614DL-2022**  
Data transmiterii obiectului: **23.08.2024**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tip      | Valoarea planificată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Metoda de măsurare a indicatorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data măsurării                                                 | Valoarea efectivă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Instituție educațională Gimnaziu, SA=215 m2 reconstruită,<br>-1 sistem de apeduct și canalizare intern construit,<br>-1 sistem de încălzire și ventilare construit<br>-1 sistem de rețele electrice interne cu 45 corpuri Led montate<br>-25,43m2 fereste/22,95 m2 usi tip PVC montate<br>-375 m2 pereti tencuiți,<br>2*213m2 tavan/ pardosea reparati | Produs   | 1 Instituție educațională Gimnaziu, SA=215 m2 reconstruită,<br>-1 sistem de apeduct și canalizare intern construit,<br>-1 sistem de încălzire și ventilare construit<br>-1 sistem de rețele electrice interne cu 45 corpuri Led montate<br>-25,43m2 fereste/22,95 m2 usi tip PVC montate<br>-375 m2 pereti tencuiți,<br>2*213m2 tavan/ pardosea reparati | 1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului;<br>2. Analiza documentară a dosarului:<br>- Actul de formare a costurilor investitionale;<br>- Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr 9/20 din 20.12.2024;<br>- Documentele tehnico-financiare;<br>- Nota informativă f/n cu privire la acțiunile post-implementare;<br>- Raport anual post-implementare nr. 115 din 10.06.2025 prezentat de APL;<br>3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 11.06.2025 | 1 Instituție educațională Gimnaziu, SA=215 m2 reconstruită,<br>-1 sistem de apeduct și canalizare intern construit,<br>-1 sistem de încălzire și ventilare construit<br>-1 sistem de rețele electrice interne cu 45 corpuri Led montate<br>-25,43m2 fereste/22,95 m2 usi tip PVC montate<br>-375 m2 pereti tencuiți,<br>2*213m2 tavan/ pardosea reparati |
| Acces îmbunătățit pentru 161 elevi, 34 de angajati, 2 personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;                                                                                                                                                                      | Rezultat | Acces îmbunătățit pentru 161 elevi, 34 de angajati, 2 personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;                                                                                                                                                                      | 1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului;<br>2. Analiza documentară a dosarului:<br>- Actul de formare a costurilor investitionale;<br>- Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr 9/20 din 20.12.2024;<br>- Documentele tehnico-financiare;<br>- Nota informativă f/n cu privire la acțiunile post-implementare;<br>- Raport anual post-implementare nr. 115 din 10.06.2025 prezentat de APL;<br>3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 11.06.2025 | Acces îmbunătățit pentru 161 elevi, 34 de angajati, 2 personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;                                                                                                                                                                      |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate                                        | Aspecte planificate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aspecte efectiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului | 1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional<br>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplatizarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;<br>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;<br>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat;<br>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format);<br>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);<br>7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul; | Conform Notei Informative f/n prezentate de APL, pentru asigurarea functionalitatii pe termen lung a proiectului au fost intreprinse urmatoarele actiuni:<br>- Lucrări de mentenanță , inclusiv în vederea bunei întrețineri a edificiului și a utilajului de la cantina Gimnaziului (frigidere, aragazuri industriale, hota) prin încheierea unui contract de prestari servicii.<br>- Exploatarea obiectelor de infrastructura renovate este efectuata de catre administratia Gimnaziului Dușmani.<br>- Stabilirea unui plan anual de intretinere si igienizare periodica a spatiului conform normelor sanitare si de siguranta.<br>- Instruirea personalului cantinei privind utilizarea corecta si intretinerea utilajului instalat |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului   | Primăria a planificat alocarea din bugetul local a sumei de 700 lei pentru elaborarea plăcuței informative permanente pentru proiectul implementat.<br>Bunul format va fi transmis în gestiune către IP Gimnaziul satului Dușmani, raionul Glodeni.<br>Planificarea anuală a surselor financiare se vor efectua din bugetul instituției pentru întreținerea curentă a edificiului și a utilajului, asigurând astfel durabilitatea financiară a proiectului                                                                                                                                            | Pentru asigurarea durabilității proiectului, din bugetul local și surse proprii ale gimnaziului au fost alocate:<br>- Mijloace financiare în suma de 655 lei pentru elaborarea plăcuței informative permanente;<br>- Resurse anuale pentru întreținere și reparații curente ale echipamentelor în suma de 52700 lei<br>- Fonduri pentru procurarea consumabilelor și respectarea standardelor igienico-sanitare- 5000 lei;<br>- Fonduri pentru instruirea continuă a personalului- 2500 lei;<br>- Planificarea unui fond de rezervă pentru înlocuirea echipamentului uzat pe termen lung. |
| Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare | Proiectul este orientat spre asigurarea condițiilor mai bune de organizare a alimentației celor 161 copii și elevi din IP Gimnaziul Dușmani asigurându-le minim o masă pe zi pregătită în cantina școlii în condiții sanitaro-igienice respectate. Dotarea cantinei cu utilaj modern va facilita condițiile de muncă a celor doi angajați ai instituției inferioare pentru a putea face față procesului de alimentare zilnică a copiilor.<br>Totodată, va spori vizibilitatea și atractivitatea comunității și va influența pozitiv asupra diminuării migrației școlare din mediul rural în cel urban | Prin implementarea proiectului, cantina Gimnaziului Dușmani a fost reparată și modernizată oferindu-le zilnic celor 165 copii mese calde, stabile în condiții igienice, cadrele didactice și personalul auxiliar beneficiază de condiții îmbunătățite de muncă și alimentație, comunitatea locală a căpătat încredere în instituțiile publice stimulând sentimentul de apartenență. Totodată au fost create noi locuri de muncă.                                                                                                                                                          |

#### Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 11.06.2025