

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	N 12 596 DL
Denumire proiectului:	Extinderea iluminatului public stradal în satul Musteța, raionul Fălești
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura	1.2 Instalarea iluminatului public
Localitatea proiectului:	s. Musteța, r-nul Fălești
Beneficiar:	Primăria s. Musteța, r-nul Fălești
Bugetul proiectului:	670.784,00 lei
Suma finanțată din FNDRL:	670.784,00 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 360-N12596DL-2022
Data transmiterii obiectului:	16.12.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 8,692 km de rețea de iluminat stradal construit; - 220 corpuri de iluminat stradal instalate; - 5 piloni instalați	Produs	- 8,692 km de rețea de iluminat stradal construit; - 220 corpuri de iluminat stradal instalate; - 5 piloni instalați	Plan de asigurare durabilitate din 30.03.2023; Act de formare a costurilor investiționale; Decizia CL din 30.03.2023; Catalog de mijloace fixe; Registrul de evidență a proiectului; Facturi Nota informativa a fost prezentată tardiv la data de 29.01.2024 Raport anual post-implementare nr. 51 din 06.05.2025	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.11.2023; Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 07.05.2025	- 8,692 km de rețea de iluminat stradal construit; - 220 corpuri de iluminat stradal instalate; - 5 piloni instalați
-Acces îmbunătățit pentru 950 beneficiari, 8 instituții publice, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 950 beneficiari, 8 instituții publice, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	Plan de asigurare durabilitate din 30.03.2023; Act de formare a costurilor investiționale; Decizia CL din 30.03.2023; Catalog de mijloace fixe; Registrul de evidență a proiectului; Facturi Nota informativa a fost prezentată tardiv la data de 29.01.2024 Raport anual post-implementare nr. 51 din 06.05.2025	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.11.2023; Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 07.05.2025	-Acces îmbunătățit pentru 950 beneficiari, 8 instituții publice, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3.Activități de întreținere a sistemului de iluminat public. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public	Încheiat contract de prestare servicii privind achiziția de lucrări de reparații capitale ale construcțiilor speciale, încheiat cu FCI"Capital" și montarea a 11 corpuri de tip LED. Angajarea unui specialist tehnic pentru monitorizarea și buna funcționare a iluminatului stradal. Planificarea pentru 2024 a lucrărilor de extindere a sistemului de iluminat public stradal și montarea a 15 corpuri de tip LED.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Serviciul de iluminat public stradal cât și mentenanța acestuia nu necesită crearea de structuri menite să asigure prestarea acestuia. Facturile de energie electrică vor fi achitate de către primărie, din resursele bugetare, iar după expirarea garanției pentru lucrări și de producător pentru corpurile de tip LED, serviciile de reparație vor fi contractate.	1. Pentru anul 2025 APL a planificat mijloace financiare în suma de 89000 lei pentru asigurarea mentenanței sistemului de iluminat public stradal. 2. Alocații financiare pentru elemente de vizibilitate (panou informativ post-monitorizare) - 1,5 mii lei. 3. Totodată, pentru gestionarea serviciului și achitarea energiei electrice Primăria a alocat resurse în suma de 16000 lei.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	-Gradul de acoperire a străzilor cu iluminat public stradal de la 32,3% la 92%; - Cel puțin 950 locuitori care vor beneficia direct de sistemul de iluminat public; - 300 cetățeni informați direct despre proiect; - minim 6 ședințe de lucru realizate;	Ca urmare a implementării proiectului s-a eficientizat sistem de iluminat public stradal fiind reduce costurile pentru energia electrică, datorită instalării corpurilor de tip LED (pentru 220 corpuri cu puterea de 30W , vor consuma doar 6,6 KW, egal cu 15 lei/oră, aproximativ 3000 lei/lunar.). Calitatea vieții localnicilor a fost îmbunătățită accesul pe străzi fiind mai sigur iar infracțiunile pe timp de noapte fiind reduce.

Concluzii:	<ol style="list-style-type: none"> 1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. 2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului. 3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. 4. Bunul creat funcționează și este sustenabil. 5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate: 6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui, menționează capacitățile financiare, umane ale instituției care va gestiona acest bun. <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>
Serviciul evaluare ex-post și raportare Data 07.05.2025	