

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 31 728 DL
Denumire proiectului:	Schimbarea turnului de apă a sondei arteziene. Obiectiv de intervenție M-1.1
Domeniul și măsura de intervenție:	3. Cofinanțarea proiectelor implementate din sursele de asistență externă
Măsura	3.1 Creșterea capacităților de valorificare a surselor de finanțare a proiectelor investiționale finanțate alocate din sursele partenerilor de dezvoltare
Localitatea proiectului:	s. Ratuș, r-nul Telenеști
Beneficiar:	Primăria com. Ratuș, r-nul Telenеști
Bugetul proiectului:	340.506,39 lei
Suma finanțată din FNDRL:	291.722,81 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 508-C31728DL-2022
Data transmiterii obiectului:	20.10.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 turn de apă la fântina arteziană, construit;	Produs	- 1 turn de apă la fântina arteziană, construit;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 19.07.2023; - Decizia CL nr.4/1 de aprobare a PAD din 19.07.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 23.10.2023; - Raport anual post-implementare nr. 83 din 17.02.2025, prezentat de APL; - Nota informativa privind acțiunile întreprinse nr. 228 din 04.06.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.10.2023 Vizita de monitorizare ex-post din 05.06.2025.	- 1 turn de apă la sonda arteziană, instalat;
- Acces îmbunătățit pentru 420 locuitori la infrastructura de aprovizionare cu apă potabilă de calitate; - 140 gospodării conectate la sistemul de apeduct și turnul de apă construit; - 100% rata de acces la sistemul de apeduct și turnul de apă construit; - 100% rata de acces la sistemul de apeduct și turnul de apă reabilitat; - 1 localitate beneficiară de sistemul de aprovizionare cu apă potabilă de calitate, reabilitat;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 420 locuitori la infrastructura de aprovizionare cu apă potabilă de calitate; - 140 gospodării conectate la sistemul de apeduct și turnul de apă construit; - 100% rata de acces la sistemul de apeduct și turnul de apă reabilitat; - 1 localitate beneficiară de sistemul de aprovizionare cu apă potabilă de calitate, reabilitat;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 19.07.2023; - Decizia CL nr.4/1 de aprobare a PAD din 19.07.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 23.10.2023; - Raport anual post-implementare nr. 83 din 17.02.2025, prezentat de APL; - Nota informativa privind acțiunile întreprinse nr. 228 din 04.06.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.10.2023 Vizita de monitorizare ex-post din 05.06.2025.	- Acces îmbunătățit pentru 420 locuitori la infrastructura de aprovizionare cu apă potabilă de calitate; - 140 gospodării conectate la sistemul de apeduct și turnul de apă construit; - 100% rata de acces la sistemul de apeduct și turnul de apă reabilitat; - 1 localitate beneficiară de sistemul de aprovizionare cu apă potabilă de calitate, reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3.Activități de întreținere a infrastructurii create de aprovizionare cu apă. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea infrastructurii create de aprovizionare cu apă.	Conform Notei informative și Raportului anual prezentat de APL au fost întreprinse următoarele acțiuni: 1. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ permanent; 2. Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă prin monitorizarea permanentă de către grupul tinta, curatarea și hlorare anuală a sistemului. 3. În bugetul local APL planifica alocarea mijloacelor financiare în suma de 30 mii lei pentru pompa și automatice.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Beneficiarul nu va crea nici o entitate responsabilă de gestiunea bunului creat și va planifica din bugetul local mijloace financiare pentru întreținerea sistemului de aprovizionare cu apă. A fost desemnată o persoană din cadrul primăriei, responsabilă de întreținerea acestui sistem creat (AAC), cu mențiunea în fisa postului (șeful de gospodărie).	În baza Raportului anual, APL declară ca personalul implicat în asigurarea mentenanței și durabilității proiectului pe linii generale este primarul și grupul de funcționari publici locali. Deasemenea, s-a angajat o persoană responsabilă de mentenanța și funcționarea întregului sistem. APL planifica alocarea mijloacelor financiare în suma de 30 mii lei pentru pompa și pompa. Alte resurse financiare pentru întreținerea obiectului nu sunt alocate din motiv că turnul este nou și funcționează bine.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	420 locuitori cu acces îmbunătățit la infrastructura de aprovizionare cu apă potabilă de calitate. 140 gospodării conectate la sistemul de apeduct și turnul de apă reabilitat; 100% rata de acces la sistemul de apeduct și turnul de apă reabilitat.	Ca urmare a implementării proiectului, rata de acces a gospodăriilor la sistemul de apeduct a crescut la 100%. Populația din satul Ratus, și anume din partea de jos a localității beneficiază de acces la infrastructura socială și de aprovizionare cu apă potabilă de calitate, a crescut nivelul de sănătate și calitate a vieții populației.	
Concluzii:	<p>1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.</p> <p>2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.</p> <p>3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.</p> <p>4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.</p> <p>5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.</p> <p>6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>		
Serviciul evaluare ex-post și raportare			
Data 05.06.2025			