

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **G 11 79 DL**  
 Denumire proiectului: **Alimentarea cu apă și canalizare a comunei Congazcicul de Sus**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
 Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: s. Congazcicul de Sus, UTA Găgăuzia  
 Beneficiar: Primăria com. Congazcicul de Sus, UTA Găgăuzia  
 Bugetul proiectului: 10.924.025,60 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 9.999.644,75 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 433-G11079DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 19.12.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-2 stații de epurare a apei uzate construite.	Produs	-2 stații de epurare a apei uzate construite.	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale din data de 31.12.2024; - Proces Verbal pentru RTL din data de 19.12.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025	-2 stații de epurare a apei uzate construite.
Acces la canalizare pentru 2170 de locuitori de asemenea 6 intituții publice.	Rezultat	Acces la canalizare pentru 2170 de locuitori de asemenea 6 intituții publice.	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale din data de 31.12.2024; - Proces Verbal pentru RTL din data de 19.12.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025	Acces la canalizare pentru 2170 de locuitori de asemenea 6 intituții publice.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional a sistemului de canalizare construit; 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat, dacă este cazul;	Conform Notei informative din data de 11.06.2025, beneficiarul specifica despre urmatoarele acțiuni dispuse de operationalizare a sistemului de canalizare construit: Conectarea a circa 98 % de gospodării, respectiv a 590 de gospodării casnice, dar si institutii publice; Sistemul de canalizare temporar este gestionat de catre primarie, cu implicarea Intreprinderii municipale din localitate.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Conform Planului de durabilitate din data de 20 mai 2025, aplicantul specifica următoarele acțiuni : APL planifica transmiterea investitiei catre Intreprinderea municipala existenta din localitate ” Izmet-Congazcic” pentru asigurarea și întreținerea sistemului de canalizare construit; Planificarea mijloacelor financiare din bugetul local pentru elaborarea panoului informativ permanent, in suma de 5,0 mii lei; Creșterea numarului de abonați prin conectarea /branșarea consumatorilor la rețelele de canalizare nou construite.	Primaria Congazcicul de Sus a transmis in gestiune sistemul de apeduct si de canalizarte construite (initiate din FEN si finalizate din sursele FNDRL), catre Intreprinderea Municipala ”Izmet-Congazcic” din localitate. Intreprinerea dispune de personal pentru asigurarea sustenabilitatii, dar si pentru întreținerea sistemului de canalizare construit; Pentru anul de gestiune 2025 primaria a planificat alocarea din bugetul local a 40,0 mii lei pentru întreținerea sistemului de canalizare construit;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Acces asigurat la servicii de canalizare pentru 2170 de locuitori ai comunei Congazcicul de sus , inclusiv pentru cele 6 institutii publice din localitate; Gradul de acoperire cu sistem de apeduct si de canalizare realizat in proportie de -100 %;	Imbunătățirea condițiilor sanitar-igienice pentru cei 2170 de locuori din cele 590 de gospodării casnice si 6 institutii publice din comuna Congazcicul de Sus; Reducerea cheltuielilor pentru costul de intretinere a sistemului de canalizare utilizat de beneficiari. Reducerea numarului de cazuri de imbolnaviri ale populatiei; Atractivitate si dezvoltare a unei afaceri in localitatea de bastina pentru familiile tinere. Acces asigurat continuu pentru beneficiarii din institutiile publice la sistemul de canalizare construit: - O IP ”Gimnaziu Congazcicul de Sus” , cu 157 de elevi si 36 de angajati; -O Gradinita de copii cu 85 de copii si 28 de angajati; -Oficiul Medicilor de Familie ; Casa de cultura, care gazduieste filiala școlii de muzica a muncipiului Comrat, sala de sport, unde se antreneaza și elevi din satul vecin Borogani, o echipa de fotbal pentru femei, etc; ansambluri artistice si cercuri pe interese.

**Concluzii:**

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activitati de mentenanță a investitiei proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de catre Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 11.06.2025**