

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 23 22 DL**
 Denumire proiectului: **Parcul viitorului european la noi acasă**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Unțești, r-nul Ungheni
 Beneficiar: Primăria s. Unțești, r-nul Ungheni
 Bugetul proiectului: 3.896.614,98 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 3.893.493,12 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 256-C23022DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 22.02.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
1 Parc public modern cu teren de joaca S=0,64 ha construit, (150 copaci, bloc sanitar, sistem de iluminat 45 cor Led, mobilier stradal 35 banci, 1148m2 pavaj teatru de vara 20 scaune, 5 foisoare)	Produs	1 Parc public modern cu teren de joaca S=0,64 ha construit, (150 copaci, bloc sanitar, sistem de iluminat 45 cor Led, mobilier stradal 35 banci, 1148m2 pavaj teatru de vara 20 scaune, 5 foisoare)	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Proces-Verbal la RTL din 22.02.2024; - Actul de formare a costurilor investitiionale nr. 312 din 15.07.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 2/6 din 28.05.2024; - Raport anual post-implementare nr.101 din 25.06.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 25.06.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din 25.06.2025.	1 Parc public modern cu teren de joaca S=0,64 ha construit, (150 copaci, bloc sanitar, sistem de iluminat 45 cor Led, mobilier stradal 35 banci, 1148m2 pavaj teatru de vara 20 scaune, 5 foisoare)
Acces îmbunătățit pentru 2226 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 2226 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Proces-Verbal la RTL din 22.02.2024; - Actul de formare a costurilor investitiionale nr. 312 din 15.07.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 2/6 din 28.05.2024; - Raport anual post-implementare nr.101 din 25.06.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 25.06.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din 25.06.2025.	Acces îmbunătățit pentru 2226 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional a parcului de agrement; 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin implicarea angajaților permanenți și sezonieri ce vor fi responsabili de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare prin alocarea mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat, dacă este cazul;	Conform Raportului anual post-implementare prezenat de APL, după finalizarea lucrărilor și înregistrarea investiției la balanța primăriei a fost petrecută ceremonia de deschidere oficială a parcului după care a urmat organizarea altor sărbători cum ar fi Hramul Satului, Ziua Copilului, Sărbătoarea de Anul Nou. Deasemenea, au fost efectuate o serie de lucrări ce tin conectarea parcului la apeduct pentru a asigura irigația spațiului, extinderea iluminatului public, instalarea sistemului de supraveghere video și contractarea unui muncitor pentru efectuarea lucrărilor de salubritate, tunderea ierbii și alte lucrări necesitate. Totodată, a fost instalată placuta informativă permanentă ce va asigura vizibilitatea proiectului.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	APL Unțești planifica bugetarea anuală a mijloacelor financiare pentru întreținerea parcului-curățenie, salubritate, reparație după caz, irigare. Pentru asigurarea acestor lucrări, se vor responsabiliza angajații auxiliari din cadrul primăriei. Totodată, va fi instalat panoul informativ permanent ce va asigura vizibilitatea proiectului-cost estimativ 580 lei.	Primăria Unțești a alocat mijloace financiare din bugetul local pentru a asigura întreținerea parcului în suma de 30 mii lei și pentru elaborarea și montarea plăcuței informative permanente- 580 lei. Totodată, cheltuielile ce tin de remunerarea angajatului, cheltuielile de procurare și montare a camerelor de supraveghere video și achiziționare a utilajului de tuns iarba au fost asigurate asigurate, deasemenea, din buget.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul de construcție a unui parc public în s. Unțești va avea ca rezultat creșterea calității vieții, sporirea atractivității localității pentru menținerea forței de muncă și stoparea fenomenului de depopulare, consolidarea familiilor prin crearea unui spațiu pentru petrecerea timpului liber atât a familiilor cu copii cât și a tinerilor și ridicarea gradului de cultură și educație ecologică. Totodată, 150 arbori și arbuști vor fi plantați cu suportul voluntarilor locali, instalate 35 bănci și 5 foisoare destinate meserilor populari.	Ca urmare a implementării proiectului, rezultatele au fost imediat resimțite de către cei 1743 locuitori ai satului Unțești, în special de tineri, familii cu copii și agenți economici. Locuitorii beneficiază de un spațiu de recreere, petrecere a timpului liber, socializare. Periodic, Centrul Cultural organizează evenimente artistice și de promovare cu implicarea meserilor populari dar și a agenților economici. Totodată, de facilitățile parcului beneficiază și copiii din cadrul IET “Decelus” din preajma care petrec orele în aer liber la terenul de joacă din parc. În ultima perioadă, s-a înregistrat o creștere ușoară a cererii locuințelor din localitate ceea ce presupune tendința de revenire și stabilire a locuitorilor în sat.

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare
Data 25.06.2025