

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 12 587 DL
Denumire proiectului:	Creșterea gradului de acoperire a străzilor cu iluminat stradal în comuna Brînzanii Noi, raionul Telenești
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura	1.2 Instalarea iluminatului public
Localitatea proiectului:	s. Brînzanii Noi, r-nul Telenești
Beneficiar:	Primăria com. Brînzanii Noi, r-nul Telenești
Bugetul proiectului:	804.333,96 lei
Suma finanțată din FNDRL:	794.090,96 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 377-C12587DL-2022
Data transmiterii obiectului:	21.06.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 10,98 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 204 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 4 piloni electrici pentru rețea de iluminat stradal, instalați;	Produs	- 10,98 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 204 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 4 piloni electrici pentru rețea de iluminat stradal, instalați;	Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare aproiectului; - Documentele tehnico-financiare; - Proces Verbal de RTL din data de 21.06.2023; - Actul de formare a costurilor investitionale din 17.07.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia CL nr. 1/26 din 22.03.2024; - Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 17.07.2024; - Vizita de monitorizare ex-post a proiectului din data de 04.07.2025; - Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 17.07.2024; Vizita de monitorizare ex-post a proiectului din data 04.07.2025.	- 10,98 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 204 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 4 piloni electrici pentru rețea de iluminat stradal, instalați;
- Acces îmbunătățit pentru 2605 beneficiari și 18 agenți economici, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețea de iluminat stradal construit; - 2 locuri de muncă create;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 2605 beneficiari și 18 agenți economici, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețea de iluminat stradal construit; - 2 locuri de muncă create;	Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare aproiectului; - Documentele tehnico-financiare; - Proces Verbal de RTL din data de 21.06.2023; - Actul de formare a costurilor investitionale din 17.07.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia CL nr. 1/26 din 22.03.2024; - Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 17.07.2024; - Vizita de monitorizare ex-post a proiectului din data de 04.07.2025; - Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 17.07.2024; Vizita de monitorizare ex-post a proiectului din data 04.07.2025.	- Acces îmbunătățit pentru 2605 beneficiari și 18 agenți economici, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețea de iluminat stradal construit; - 2 locuri de muncă create;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
-----------------------------------	----------------------------	-------------------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional a sistemului de iluminat stradal; 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRIL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului creat, dacă este cazul;</p>	<p>Conform rapoartelor anuale ale beneficiarului din data de 17.07.2024 și 04.07.2025, beneficiarul proiectului specifică: Investiția /Sistemul de iluminat stradal construit, a fost luat la evidenta contabilă a primăriei și a fost încheiat un contract de prestare servicii cu un electrician, care va realiza activități de întreținere a sistemului de iluminat public. În prezent lucrările de mentenanță se realizează în baza termenilor de garanție a lucrărilor, conform contractului de antrepriza încheiat între agentul economic și Primăria Brînzenei Noi. Anual sunt planificate mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public și achitarea consumului de energie electrică. Primăria Brînzenei Noi în perspectivă planifică extinderea sistemului de iluminat public din cadrul comunei, respectiv în localitatea Brînzenei Vechi.</p>	
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Conform PAD, aplicantul specifică: - Vor fi identificate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea unei plăcuțe informative permanente. - APL va asigura dezvoltarea continuă a serviciului de iluminat public, inclusiv va asigura mentenanța acestuia. - Va fi asigurată întreținerea sistemului de iluminat public în baza garanției de bună execuție oferită de antreprenorul care a realizat lucrările. - Pentru accesarea de noi fonduri pentru dezvoltarea, extinderea rețelelor de iluminat stradal, primăria a planificat cheltuieli prevăzute în buget, în suma de 130 mii lei;</p>	<p>Activități de întreținere a sistemului de iluminat public de Primăria Brînzenei Noi, inclusiv în baza contractului cu antreprenorul care a executat lucrările și clauzei garanției de bună execuție. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public și achitarea energiei electrice. Au fost extinse rețelele de iluminat stradal atât în s. Brînzenei Noi cât și în Brînzenei Vechi pentru extindere s-au alocat resurse financiare din soldul disponibil -174, 0 mii lei pentru materiale și servicii de reparatii achitate prin contract de prestare servicii. Pentru elaborarea plăcuței informative permanente, APL a alocat din bugetul local suma de 500 de lei;</p>	
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>În comuna Brînzenei Noi, construit iluminat stradal pe o distanță de 10,98 km, care include 204 corpuri de iluminat și 4 piloni electrici. Această investiție va îmbunătăți accesul la iluminat stradal pentru 2605 locuitori și 18 agenți economici din localitate.</p>	<p>În urma implementării proiectului cei 2605 locuitori ai comunei Brînzenei Noi beneficiază de acces îmbunătățit la sistemul de iluminat public stradal și de siguranță rutieră și pietonală pe drumurile din comună pe timp de noapte. Economic, au fost reduse cheltuielile de întreținere a sistemului de iluminat public stradal prin optimizarea consumului de energie electrică. Sistemul de iluminat reabilitat a contribuit la creșterea calității vieții localnicilor și la crearea unui mediu mai civilizat, apropiind nivelul de trai de cel urban. Iluminatul stradal construit contribuie la îmbunătățirea siguranței și confortului locuitorilor din Brînzenei Noi pe timp de noapte, ceea ce reduce riscurile de accidente și sporește sentimentul de securitate.</p>	
<p>Concluzii:</p>	<p>1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. 2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului. 3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. 4. Bunul creat funcționează și este sustenabil. 5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. 6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui, menționează capacitățile financiare, umane ale instituției care va gestiona acest bun.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>		
<p>Serviciul evaluare ex-post și raportare Data 04.07.2025</p>			