

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SG 21 712**
Denumire proiectului: **Extinderea grupelor de creșă publice**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: **or. Singerei, r-nul Singerei**
Beneficiar: **Primăria or. Singerei, r-nul Singerei**

Bugetul proiectului: **424.592,08 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **408.240,66 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **15 – SG21712 - GM23**
Data transmiterii obiectului: **08.12.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică (IET) reabilitată și dotată; - 1 grupă creșă cu capacitatea de 20 copii renovată;	Produs	- 1 instituție publică (IET) reabilitată și dotată; - 1 grupă creșă cu capacitatea de 20 copii renovată;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 08.12.2023; - Act de formare costuri investitoriale nr. 11 din 18.03.2024; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 5/34 din 06.09.2024; 2. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.03.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 19.03.2025	- 1 instituție publică (IET) reabilitată și dotată; - 1 grupă creșă cu capacitatea de 20 copii renovată;
- Numărul de beneficiari direcți: 20 copii cu vârsta 1,5-3 ani, 57 angajați; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 20 copii cu vârsta 1,5-3 ani, 57 angajați; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 08.12.2023; - Act de formare costuri investitoriale nr. 11 din 18.03.2024; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 5/34 din 06.09.2024; 2. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.03.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 19.03.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 20 copii cu vârsta 1,5-3 ani, 57 angajați; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional; 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată IET, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat (grupele- creșe din cadrul IET); 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Realizarea acțiunilor de luare la evidență a bunului format/a serviciului creat, în baza Actului de formare a costului investițional, conform prevederilor HG 1235. 2. Realizarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Transmiterea în gestiune a bunului format către administrația instituției vizate de Educație timpurie, conform investiției; 4. Asigurarea integrității mobilierului și inventarului achiziționat prin Programul Național "Grupe Creșă-2023"; 5. Realizarea condițiilor tehnice (Desemnarea unui specialist pentru întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Realizarea condițiilor financiare (Alocarea mijloacelor financiare în bugetul local pentru întreținerea bunului format);

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	După finalizarea proiectului IET Mărțișor din orașul Sîngerei își va asuma cheltuielile pentru buna funcționare a investiției. Va fi desemnata persoana responsabilă pentru asigurarea grupelor-creșă cu personal, consumabile și va asigura realizarea acțiunilor de salubritate conform normelor în vigoare. Totodată, administrația instituției în colaborare cu APL va contribui la dezvoltarea ulterioară a serviciului prin dotări, prin calificarea personalului, implementarea de noi soluții în plan educațional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. APL a alocat din bugetul local mijloace financiare în sumă de 5,0 mii lei pentru elaborarea plăcuței informative permanente. 2. Primăria a transmis în gestiune bunul format către administrația instituției / grădinița de copii prin cat de primire - predare. 3. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca din bugetul local; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația grădiniței a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Investiția prevede îmbunătățirea condițiilor pentru minim 20 copii din cadrul grupelor grădiniței din or. Sîngerei și creșterea gradului de satisfacție a părinților acestora, aproximativ 40 de persoane prin diminuarea numărului cazurilor de îmbolnăviri în rândul copiilor datorită faptului că vor fi reabilitate și termoizolate pardoselile. Totodată, personalul instituției va dispune de condiții mai bune la locul de muncă.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asigurarea oportunităților pentru părinți să revină cât mai curând pe piața muncii după nașterea copilului, prin dezvoltarea sistemului de îngrijire a copiilor în perioada preșcolară și reformarea concediului de îngrijire a copilului; 2. Valorificarea potențialului economic al activităților de îngrijire ca oportunitate de creștere a ratei de ocupare, în particular pentru femei, astfel încât cheltuielile publice pentru serviciile de îngrijire să creeze locuri de muncă, abordând în același timp necesitățile potențialelor grupuri vulnerabile ale populației; 3. Abilitarea economică a femeilor prin promovarea programelor de susținere a antreprenoriatului feminin.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 19.03.2025