

**Raport de monitorizare post-implementare  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 21 492 DL**  
 Denumire proiectului: **Proiect de dezvoltare locală**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: mun. Orhei, r-nul Orhei  
 Beneficiar: Primăria mun. Orhei, r-nul Orhei  
 Bugetul proiectului: 1.742.335,73 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 1.721.974,32 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 176-C21492DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 10.06.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională (Liceului) reconstruită, -1288 m2 renovat și mobilat cantina, -1 sala de conferințe reparată cu mobilier -1 set de mobilier achiziționat și instalat.	Produs	-1 Instituție educațională (Liceului) reconstruită, -1288 m2 renovat și mobilat cantina, -1 sala de conferințe reparată cu mobilier -1 set de mobilier achiziționat și instalat.	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Documentele tehnico-financiareș - Proces Verbal la RTL din 10.06.2024; - Act de formare a costurilor investitoriale nr. 482 din data de 03.12.2024 ; - Planul de asigurare durabilitate din 16.05.2025; - Decizia CL nr.4.26 de aprobare a PAD din 16.05.2025; - Raport anual privind acțiunile de asigurare durabilitate prezentat de APL ; 2. Vizite de monitorizare post implementare din data de 04.07.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 04.07.2025.	-1 Instituție educațională (Liceului) reconstruită, -1288 m2 renovat și mobilat cantina, -1 sala de conferințe reparată cu mobilier -1 set de mobilier achiziționat și instalat.
Acces îmbunătățit pentru 1100elevi și 100 de cadre didactice și personal auxiliar , beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 1100elevi și 100 de cadre didactice și personal auxiliar , beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Documentele tehnico-financiareș - Proces Verbal la RTL din 10.06.2024; - Act de formare a costurilor investitoriale nr. 482 din data de 03.12.2024 ; - Planul de asigurare durabilitate din 16.05.2025; - Decizia CL nr.4.26 de aprobare a PAD din 16.05.2025; - Raport anual privind acțiunile de asigurare durabilitate prezentat de APL ; 2. Vizite de monitorizare post implementare din data de 04.07.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 04.07.2025.	Acces îmbunătățit pentru 1100elevi și 100 de cadre didactice și personal auxiliar , beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investiționalș 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	In baza raportului anual prezentat, APL Orhei specifica transmiterea bunului in gestiunea IP LT "Onisifor Ghibu" care realizeaza sistematic actiuni de intretinere a spatiului prin intremediul personalului auxiliar desemnat. Cantina este asigurata in permanenta cu materiale de igiena si articole sanitare. Zilnic, cantina liceului deservește in regim continuu peste 970 de elevi ai claselor primare si liceale oferind acestora un spatiu de alimentare sigur si modern. Totodata, pentru a asigura continuitatea si dezvoltarea obiectivului, institutia si autoritatile locale vor intreprinde masuri de atragere a investitiilor pentru renovarea blocului de bucatarie cu dotarea acestuia cu echipamente moderne pentru pregatirea mesei in regim propriu. La moment in cadrul liceului sunt realizate interventii la cantina /blocul alimentar si anume, se doteaza cu utilaje si se efectuiaza lucrări de reparatie a unor încăperi adiacente din surse externe. Administratia liceului planifica finalizarea tuturo reparatiilor pina la inceputul anului scolar, pentru a asigura alimentarea elevilor.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Conform cererii de finanțare aplicantul specifică realizarea acțiunilor ce tin de întreținerea spațiului revocat de către administrația instituției, cum ar fi reparații curente sistematice și la necesitate precum și alocarea mijloacelor financiare în bugetul local în acest sens. Totodată, instituția va asigura continuu și sistematic întreținerea cantinei cu produse de igienă necesare pentru respectarea normelor sanitaro-igienice, va delega personal auxiliar remunerat pentru lucrările de întreținere sistematică a cantinei școlare iar supravegherea acestor activități după finalizarea proiectului va fi realizată de către echipa de monitorizare.	În vederea asigurării întreținerii continue și corespunzătoare a cantinei renovate, administrația instituției alocă, la necesitate, resurse financiare necesare din buget dar și întreprinde permanente măsuri de atragere a surselor financiare suplimentare pentru dezvoltarea instituției. A fost desemnat personal auxiliar care este responsabil de întreținerea sistematică a spațiului și asigurarea cu materiale igienice necesare. Pentru a asigura vizibilitatea investiției, a fost instalat panoul informativ permanent pentru care au fost alocate mijloace financiare din bugetul APL.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Renovarea cantinei IP LT "Onisifor Ghibu" va oferi celor peste 1100 elevi 2200 părinți sau tineri legali ai acestora și aproximativ 100 angajați ai instituției un spațiu plăcut, decent și dotat corespunzător pentru alimentare care va contribui la promovarea unui comportament alimentar corect și sănătos. În același timp, cantina renovată va fi utilizată și ca spațiu educațional pentru desfășurarea orelor de educație tehnologică pentru 860 de elevi ai treptei gimnaziale și drept sală de examene pentru 120 de absolvenți din raionul Orhei care susțin anual examenul de bacalaureat.	Cantina renovată din cadrul IP LT "Onisifor Ghibu" a devenit un spațiu multifuncțional modern care a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de viață și educație a tinerilor din localitate, la creșterea calitatii serviciilor publice și la revitalizarea infrastructurii sociale locale. Rezultatele implementării proiectului au generat un impact social considerabil asupra grupurilor țintă: - Elevii instituției de învățământ (peste 1100) au dobândit acces direct la un spațiu de alimentare sigur, modern și igienic, favorabil menținerii unui stil de viață sănătos și formării unor obiceiuri alimentare corecte; - Cadrele didactice și personalul auxiliar (peste 100 persoane) beneficiază de condiții optime pentru servirea mesei; - Părinții elevilor resimt un plus de încredere în siguranța, calitatea și grija oferită de instituție pentru sănătatea și educația copiilor lor; - Elevii ciclului liceal din raionul Orhei (aproximativ 120 anual) dispun de condiții decente pentru susținerea examenelor de bacalaureat, într-un mediu adecvat și autorizat sanitar; - Comunitatea locală percepe proiectul ca pe o investiție strategică în sănătate, educație și viitorul copiilor, cu impact pozitiv asupra coeziunii sociale și a prestigiului instituției.

#### Concluzii:

- Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
- Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
- Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
- Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
- Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- Riscuri majore nu au fost identificate;

#### Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 05.07.2025