

**Raport de monitorizare post-implementare  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 24 233 DL**  
 Denumire proiectului: **Finalizarea reparației Casei de cultură (Centru comunitar multifuncțional)**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura: **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**

Localitatea proiectului: s. Roșcani, r-nul Strășeni  
 Beneficiar: Primăria s. Roșcani, r-nul Strășeni  
 Bugetul proiectului: 2.354.910,60 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 2.329.247,20 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 285-C24233DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 13.06.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator  | Tip      | Valoarea planificată   | Metoda de măsurare a indicatorului  | Data măsurării  | Valoarea efectivă  |
|--|----------|--|---|---|--|
| - 1 instituție culturală (Casă de cultură), reabilitată și dotată, mobilată;<br>- 416,43 m2 suprafața pereților eficientizați termic;<br>- 223,78 m2 suprafața tavanului renovat;<br>- 205,18 m2 suprafața pardoselii renovate;<br>- 21,5 m2 suprafața ușilor renovate;<br>- 28,99 m2 suprafața vitrinei renovate;<br>- 36 m2 suprafața scârilor renovate;<br>- 247 m2 suprafața scârilor renovate;<br>- 20 corpuri de iluminat de tip LED, instalate;<br>- 1 set de mobilier procurat (300 scaune) pentru sala festiva; | Produs   | - 1 instituție culturală (Casă de cultură), reabilitată și dotată, mobilată;<br>- 416,43 m2 suprafața pereților eficientizați termic;<br>- 223,78 m2 suprafața tavanului renovat;<br>- 205,18 m2 suprafața pardoselii renovate;<br>- 21,5 m2 suprafața ușilor renovate;<br>- 28,99 m2 suprafața vitrinei renovate;<br>- 36 m2 suprafața scârilor renovate;<br>- 247 m2 suprafața scârilor renovate;<br>- 20 corpuri de iluminat de tip LED, instalate;<br>- 1 set de mobilier procurat (300 scaune) pentru sala festiva; | 1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 22.01.2024;<br>2. Analiza documentară a dosarului:<br>- Cererea de Finanțare a proiectului;<br>- Documentele tehnico-financiare;<br>- Actul de formare a costurilor investitoriale din data de 29.08.2024;<br>- Procesul verbal de RTL din data de 13.06.2024;<br>- Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din data de 17.09.2024;<br>- Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare (nu a fost prezentată de catre beneficiar);<br>3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. | Vizita de monitorizare post-implementare din data de 22.01.2025 | - 1 instituție culturală (Casă de cultură), reabilitată și dotată, mobilată;<br>- 416,43 m2 suprafața pereților eficientizați termic;<br>- 223,78 m2 suprafața tavanului renovat;<br>- 205,18 m2 suprafața pardoselii renovate;<br>- 21,5 m2 suprafața ușilor renovate;<br>- 28,99 m2 suprafața vitrinei renovate;<br>- 36 m2 suprafața scârilor renovate;<br>- 247 m2 suprafața scârilor renovate;<br>- 20 corpuri de iluminat de tip LED, instalate;<br>- 1 set de mobilier procurat (300 scaune) pentru sala festiva; |
| -Acces îmbunătățit pentru 1700 populație, inclusiv 150 adolescenți și 125 adulți, beneficiari ai secțiilor sportive (forță/carate), 145 persoane, care frecventează cercurile de dansuri și, vocal,folclor, beneficiari direcți ai infrastructurii social-culturale, reabilitate;<br>- 1 localitate beneficiară de instituția culturală renovată;  | Rezultat | -Acces îmbunătățit pentru 1700 populație, inclusiv 150 adolescenți și 125 adulți, beneficiari ai secțiilor sportive (forță/carate), 145 persoane, care frecventează cercurile de dansuri și, vocal,folclor, beneficiari direcți ai infrastructurii social- culturale, reabilitate;<br>- 1 localitate beneficiară de instituția culturală renovată;   | 1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 22.01.2024;<br>2. Analiza documentară a dosarului:<br>- Cererea de Finanțare a proiectului;<br>- Documentele tehnico-financiare;<br>- Actul de formare a costurilor investitoriale din data de 29.08.2024;<br>- Procesul verbal de RTL din data de 13.06.2024;<br>- Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din data de 17.09.2024;<br>- Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare (nu a fost prezentată de catre beneficiar);<br>3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. | Vizita de monitorizare post-implementare din data de 22.01.2025 | -Acces îmbunătățit pentru 1700 populație, inclusiv 150 adolescenți și 125 adulți, beneficiari ai secțiilor sportive (forță/carate), 145 persoane, care frecventează cercurile de dansuri și, vocal,folclor, beneficiari direcți ai infrastructurii social-culturale, reabilitate;<br>- 1 localitate beneficiară de instituția culturală renovată;  |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate  | Aspecte planificate  | Aspecte efectiv  |
|---|--|--|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului | Edificiul Casei de cultura va fi luat la evidenta contabila la primarie, anual vor fi planificate surse financiare în buget pentru întreținerea în stare funcționala a instituției și salarizarea angajaților;<br>Vor fi atrase surse financiare și din alte proiecte din țara și de peste hotare pentru a îmbunătăți în continuare condițiile de munca, odihna, agrement, mod sanatos de viața și posibilități reale de dezvoltare a aptitudinilor individuale; Vor mai fi angajați specialiști suplimentari, care vor organiza activitatea cercurilor și a secțiilor;<br>Vor fi depuse toate eforturile pentru ca Casa de cultura sa devina Centru cultural multifuncțional.<br>Administrația Casei de cultura existenta este alcatuită din director si angajatii;<br>Vor fi atrasi in activitati cu tineretul profesorii de la gimnaziul din localitate: de educatie fizica, de informatica și de muzica. | Primaria a luat la evidenta contabila bunul format., iar in baza unei decizia a fost transmis în gestiune catre administrația Casei de cultura. Managerul instituției reabilite a preluat activitatea si a distribuit sarcini catre angajati pentru a asigura mentenata si integritatea bunurilor formate in cadrul proiectului. |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului   | APL planifica alocarea mijloacelor financiare în buget pentru întreținerea bunului format în suma de 20.000 lei.<br>Bunul va fi gestionat de către beneficiar în comun cu administrația Casei de cultură;   | Alocarea din bugetul local al APL pentru elaborarea plăcuței informative permanente în suma de 330 lei.<br>Aprobarea transmiterii în gestiune a bunului format/Casa de cultură către administrația instituției.<br>Desemnarea personalului auxiliar pentru întreținerea și gestionarea investiției/ casei de cultură.<br>Alocarea anuală a sumei de 55 mii lei pentru cheltuieli recurente de personal.   |
| Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare | Condiții îmbunătățite de odihnă și agrement pentru cei 1700 de locuitori ai satului;<br>Condiții moderne create pentru 520 de persoane care vor frecventa cercurile și secțiile din casa de cultură;<br>Condiții bune create pentru activitatea cercurilor - 40 de copii din cadrul cercului de dans sportiv; 60 de copii - dansuri populare; 20 de copii - ansamblul vocal "Clupele copilăriei; 25 de persoane- grup folcloric "Roșcaneanca",<br>Condiții bune create pentru activitatea secțiilor sportive- sala de forță pentru 150 de adolescenți și maturi;<br>Deasemenea pentru secția de fitness și gimnastică curativă pentru 75 de persoane; Secția de carate pentru băieți- 50 de copii;<br>Zona de așteptare cu condiții moderne, creată pentru părinți; | Urmare a implementării proiectului, au fost create condiții îmbunătățite pentru cei 150 de adolescenți, care frecventează secțiile sportive -sala de forță, carate, dar și pentru cei 125 de adulți care frecventează sala forță și fitness.<br>Deasemenea au fost create spații amenajate corespunzător pentru păstrarea și valorificarea tezaurului național.<br>Sala de cinema a fost dotată cu mobilier -300 de scaune și echipament modern 3D. Toate acestea au creat condiții pentru comunitate de a viziona filme , concerte, întâlniri de suflet. |

#### Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 23.01.2025