

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **LV 22 519 GM23**
 Denumire proiectului: **Energie regenerabilă- alternativă modernă**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Tigheci, r-nul Leova
 Beneficiar: Primăria com. Tigheci, r-nul Leova
 Bugetul proiectului: 396.803,56 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 392.662,65 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 04.09.2023 - 160-LV22519-GM23
 Data transmiterii obiectului: 07.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 edificiu administrativ (casa de cultură), echipat cu centrală fotovoltaică cu capacitatea de 12 kW; - 28 panouri fotovoltaice instalate;	Produs	- 1 edificiu administrativ (casa de cultură), echipat cu centrală fotovoltaică cu capacitatea de 12 kW; - 28 panouri fotovoltaice instalate;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 07.12.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale nr. 113 din 12.03.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 4/13 din 10.04.2024; - Raport anual post-implementare nr. 178 din 20.08.2025 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 21.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 21.08.2025	- 1 edificiu administrativ (casa de cultură), echipat cu centrală fotovoltaică cu capacitatea de 12 kW; - 28 panouri fotovoltaice instalate;
- Numărul de beneficiari direcți: 2305 locuitori, inclusiv 7 angajați. - 100% independență energetică a casei de cultură.	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2305 locuitori, inclusiv 7 angajați. - 100% independență energetică a casei de cultură.	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 07.12.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale nr. 113 din 12.03.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 4/13 din 10.04.2024; - Raport anual post-implementare nr. 178 din 20.08.2025 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 21.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 21.08.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 2305 locuitori, inclusiv 7 angajați. - 100% independență energetică a casei de cultură.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. În scopul dezvoltării proiectului, primăria Tigheci a aplicat la finanțare prin intermediul PN SE-2- "Renovarea și aplicarea măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice a Casei de cultură din comuna Tigheci" prin care beneficiaza de lucrari de reonovare interioara si dotari a edificiului Casei de Cultura.	CEF cu capacitatea de 12 kW, instalată pe acoperișul Casei de Cultura din comuna Tigheci a fost pusă în funcțiune din a. 2024, este operațională și produce energie electrică pentru a asigura consumul instituției și regimul termic optim al acesteia. Productia medie anuală estimată este de 18100 kW. Conform Raportului anual post-implementare prezentat de APL, continuitatea proiectului este asigurată prin atragerea fondurilor extrabuget cu asigurarea contribuției APL și anume: - Prin intermediul finanțării din partea GAL "Colinele Tigheciului" în suma de 39752 mii lei, Casa de Cultura a fost dotată cu aparate de aer condiționat- 2 unitati industriale pentru sala de spectacole și 2 unitati pentru birouri; - A fost creat un spațiu modern pentru tineri cu susținerea financiară a fundației Terre des Hommes, Voluntar.md, CPR Moldova și Corpul Pacii (55 mii lei); - Prin intermediul PN SE-2024 au loc lucrari de reparatie si dotare a Casei de Cultura; - Totodată, ca urmare a finanțării din partea PNUD în suma de 300 mii lei, s-au procurat și instalat baterii de acumulare cu o capacitate de 14-20 kWh .

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>- Ca urmare a finalizării proiectului, investiția va fi preluată în gestiunea APL Tigheci care, pentru a asigura sustenabilitatea și continuitatea proiectului planifică alocarea mijloacelor financiare din bugetul local în suma de 2000 lei pentru instruirea personalului auxiliar în scopul utilizării corespunzătoare a bunului și suma de 5000 lei pentru a asigura cheltuielile contractuale aferente serviciilor unui specialist tehnic pentru întreținerea și mentenanța panourilor fotovoltaice;</p> <p>- Vizibilitatea proiectului va fi asigurată prin elaborarea și instalarea plăcuței informative permanente- cost estimativ planificat- 800 lei.</p>	<p>Investiția creată este întreținută de către primărie, dar a fost transmisă în gestiune către administrația Casei de cultură.</p> <p>Pentru anul 2025, suma planificată de APL pentru gestionarea și mentenanța CEF constituie 29 mii lei.</p> <p>Responsabilitatea pentru buna funcționare și mentenanța CEF revine electricianului, angajat APL Tigheci însă la necesitate, Primăria va contracta serviciile unui specialist tehnic autorizat.</p> <p>APL Tigheci este în proces de elaborare a plăcuței informative permanente.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	<p>Conform cererii de finanțare, implementarea proiectului prevede asigurarea unui regim termic favorabil pentru activitatea colectivelor artistice "Codreanca" și "Razesii", a beneficiarilor serviciului de asistență comunitară pentru persoanele BNT și a angajaților Casei de Cultură. Totodată, se urmărește majorarea numărului de vizitatori a Casei de Cultură și a bibliotecii publice.</p>	<p>Implementarea proiectului "Energie regenerabilă- Alternativa modernă" a produs un impact, înainte de toate, asupra costurilor de energie electrică manifestându-se prin reducerea cheltuielilor de consum, creșterea eficienței și autonomiei energetice, redirectionarea resurselor economisite către alte activități și proiecte de interes comunitar.</p> <p>Totodată, rezultatele implementării proiectului au contribuit la îmbunătățirea calității vieții în comunitate prin asigurarea unui regim termic favorabil la Casa de Cultură, condiții optime de activitate, asigurarea unui mediu sanatos, sporirea eficienței și motivației profesionale, creșterea numărului de vizitatori și participări comunitare, accesului la cultură și educație, consolidarea coeziunii sociale, reducerea cheltuielilor de întreținere a instituțiilor publice și creșterea atractivității localității pentru posibili investitori și pentru tineri, reducând fenomenul de migrație și sprijinind dezvoltarea durabilă a comunei.</p> <p>Prin urmare beneficiarii finali ai proiectului sunt cei 1337 locuitori ai comunei Tigheci, dintre care 150 vizitatori și oaspeți, 12 membri ai colectivului-model "Codreanca", 254 utilizatori activi ai Bibliotecii Publice, 7 angajați ai Casei de Cultură și 11 membri ai Consiliului de tineri.</p>

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul de acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Pârți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

21.08.2025