

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CL 12 85 GM23**
 Denumire proiectului: **Extinderea iluminatului stradal în localitățile comunei Răciula, raionul Călărași**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Răciula și s. Parcani, com. Răciula, r-nul Călărași
 Beneficiar: Primăria com. Răciula, r-nul Călărași
 Bugetul proiectului: 269.047,92 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 266.120,59 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 07.08.2023 002-CL12085-GM23
 Data transmiterii obiectului: 18.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2,37 km 1,47m în satul Răciula, 900 m în satul Parcani); - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 48 un. (24 un. în satul Răciula, 24 un. în satul Parcani); - Numărul pilonilor de iluminat stradal instalați: 18 un.	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2,37 km 1,47m în satul Răciula, 900 m în satul Parcani); - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 48 un. (24 un. în satul Răciula, 24 un. în satul Parcani); - Numărul pilonilor de iluminat stradal instalați: 18 un.	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 28.03.2025. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului, Act de formare costuri investionale a proiectului) 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 04/05 din 23.08.2023; 4. Raport Anual al proiectului din data de 28.03.2025. 5. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 28.03.2025	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2,37 km 1,47m în satul Răciula, 900 m în satul Parcani); - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 48 un. (24 un. în satul Răciula, 24 un. în satul Parcani); - Numărul pilonilor de iluminat stradal instalați: 18 un.
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 198 persoane, 109 gospodării, 9 agenți economici din cei 4200 locuitori (996 femei, 1030 bărbați, 374 copii) - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: pentru satul Răciula 20% (de la 50% la 70%), pentru satul Parcani 20% (de la 45% la 65%) - 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 198 persoane, 109 gospodării, 9 agenți economici din cei 4200 locuitori (996 femei, 1030 bărbați, 374 copii) - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: pentru satul Răciula 20% (de la 50% la 70%), pentru satul Parcani 20% (de la 45% la 65%) - 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 28.03.2025. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului, Act de formare costuri investionale a proiectului) 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 04/05 din 23.08.2023; 4. Raport Anual al proiectului din data de 28.03.2025. 5. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 28.03.2025	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 198 persoane, 109 gospodării, 9 agenți economici din cei 4200 locuitori (996 femei, 1030 bărbați, 374 copii) - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: pentru satul Răciula 20% (de la 50% la 70%), pentru satul Parcani 20% (de la 45% la 65%) - 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	După finalizarea proiectului, rețeaua de iluminat stradal va trece în gestiunea primăriei. Va fi monitorizată periodic buna funcționare a rețelei construite în cadrul proiectului. În bugetul local se vor planifica surse financiare pentru întreținerea și dezvoltarea infrastructurii construite. După finalizarea proiectului primăria va avea capacitatea deplină de operare și întreținere a investiției. În cadrul primăriei este angajat un electrician autorizat responsabil de buna funcționare a rețelelor și instalațiilor electrice.	Acțiunile planificate privind asigurarea durabilității proiectului implementat din cadrul Programului Național „Satul European Expres”, ediția 2023 „Extinderea Iluminatului stradal în localitățile comunei Răciula” sunt respectate conform Planului de Durabilitate aprobat prin decizia 04/05 din 2024. În cadrul proiectului au fost realizate lucrări de extindere a iluminatului stradal în comuna Răciula și în satul Parcani, astfel s-a îmbunătățit și extins rețeaua de iluminat stradal pe o lungime totală de 2370 m cu montarea a 48 corpuri de iluminat și instalarea a 18 piloni de beton. În satul Răciula fost extinsă rețeaua pe o lungime de 1470 m au fost instalați 5 piloni și montate 24 corpuri de iluminat. În satul Parcani a fost extinsă pe un sector cu o lungime de 900 m, instalați 13 piloni și montate 24 corpuri de iluminat. Pentru asigurarea integrității și buna funcționare a bunului format luat la evidență este desemnată persoana responsabilă electrician autorizat angajat .
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța bunului format/;	1. APL a alocat 500 lei pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, și 300 lei pentru elaborarea plăcuței informative permanente. Primăria a angajat un electrician autorizat, care este responsabil de: • deservirea asigurarea funcționării corecte a utilajului rețelelor electrice și sistemului de iluminat stradal în perimetrul comunei Răciula . • programarea funcționării iluminatului public în dependență de durata zilelor și nopților pe parcursul anului . • utilizarea conform destinației a mijloacelor materiale alocate . • răspunde de evidența și integritatea bunurilor încredințate • responsabil de respectarea regulilor privind sănătatea și securitatea în muncă

<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare</p>	<p>A fost îmbunătățit accesul la infrastructura socială iluminat stradal pentru locuitorii comunei din peste 110 gospodării, din care 140 persoane vârstnice, 55 copii, 11 persoane cu dizabilități angajați ai instituțiilor publice, persoanele ce activează în turele de noapte, agenții economici cu activități comerciale etc</p> <p>A crescut gradul de acoperire cu iluminat stradal pentru: satul Răciula de la 50% -la 70%. Satul Parcani de la 45% la 65%</p> <p>Diminuarea numărului de accidente rutiere și infracțiuni pe timpul întunecos. Îmbunătățirea accesului populației la infrastructura socială. Locuitorii sectoarelor ce vor iluminate:</p> <p>Pentru s. Parcani</p> <ul style="list-style-type: none"> - persoanele a 36 gospodării casnice (72 persoane mature, 23 copii) - angajații instituțiilor publice 13 persoane - agenți economici din localitate 2 unități - beneficiarii Oficiului Medicilor de Familie - instituții de cult 2 instituții <p>Pentru s. Răciula</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persoanele a 73 gospodării (68 persoane mature, 3 persoane cu dizabilități , 32 copii) - Angajații instituțiilor publice 23 persoane - Agenți economici din localitate 7 unități - Prestatori de servicii turistice 1 unitate - Instituțiile de cult 2 instituții - Asociații Obștești 3 - Oficiul Medicilor de Familie 	<p>În rezultatul implementării proiectului, satele Răciula și Parcani au devenit mai atractive și mai sigure pentru locuitori, pentru că iluminarea străzilor le oferă cetățenilor mai multă siguranță .</p> <p>Iluminatul stradal este ca parte integrată în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii unei comunități . Acesta contribuie semnificativ la bunăstarea și calitatea vieții oamenilor. Pentru mai multe categorii de cetățeni din localitate precum beneficiarii direcți în jur de 110 gospodării, 140 persoane vârstnice, 55 copii ,11 persoane cu dizabilități .Beneficiarii indirecti 65 angajați ai instituțiilor publice, 250 elevi, peste 100 copii din grădinițele de copii din ambele localități, persoanele ce activează în turele de noapte agenții economici cu activități comerciale , vizitatorii obiectelor de cult, turistice. Locuitorii comunei Răciula 2402 persoane. În rezultatul implementării proiectului iluminarea străzilor oferă mai multă siguranță ,confort și accesibilitate la infrastructura socia. Diminuiază riscul numărului de accidente și infracțiunilor favorizate de întuneric, crează un peisaj nocturn plăcut ce redă imagini a comunităților moderne.</p>
--	---	--

Concluzii: În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare
28.03.2025