

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SD 12 186 GM23**
 Denumire proiectului: **Construcția Sistemului de iluminat public în s. Șestaci**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Șestaci, r-nul Șoldănești
 Beneficiar: Primăria s. Șestaci, r-nul Șoldănești
 Bugetul proiectului: 253.678,74 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 253.678,74 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 03.08.2023 019-SD12186-GM23
 Data transmiterii obiectului: 23.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 1,2 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 22 un.; - Numărul pilonilor de iluminat stradal instalați: 9 un.; - Numărul instalațiilor și utilajelor montate: punct de control și comandă digitală	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 1,2 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 22 un.; - Numărul pilonilor de iluminat stradal instalați: 9 un.; - Numărul instalațiilor și utilajelor montate: punct de control și comandă digitală	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului). 2. Sondaj cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Act de formare costuri investitoriale din data de 21.05.2024. 4. Proces Verbal pentru RTL din data de 23.11.2023; 5. Plan de durabilitate din data de 10.12.2023. 6. Raport anual privind asigurarea durabilității proiectului, din data de 11.11.2024. 7. Raport anual APL din data de 03.06.2025; 8. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.06.2025.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.06.2025	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 1,2 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 22 un.; - Numărul pilonilor de iluminat stradal instalați: 9 un.; - Numărul instalațiilor și utilajelor montate: punct de control și comandă digitală
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: aproximativ 200 de persoane din 1020 de locuitori, 5 instituții de menire socială, 7 agenți economici; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 20% - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: aproximativ 200 de persoane din 1020 de locuitori, 5 instituții de menire socială, 7 agenți economici; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 20% - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului). 2. Sondaj cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Act de formare costuri investitoriale din data de 21.05.2024. 4. Proces Verbal pentru RTL din data de 23.11.2023; 5. Plan de durabilitate din data de 10.12.2023. 6. Raport anual privind asigurarea durabilității proiectului, din data de 11.11.2024. 7. Raport anual APL din data de 03.06.2025; 8. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.06.2025.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.06.2025	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: aproximativ 200 de persoane din 1020 de locuitori, 5 instituții de menire socială, 7 agenți economici; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 20% - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
----------------------------	---------------------	------------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Beneficiarul menționează următoarele acțiuni de operationalizare:</p> <p>Consiliul local ȘESTACI, grupul de implementare și administrația întreprinderii „Salubritate Șoldănești” vor întreprinde măsuri orientate să asigure durabilitatea și funcționalitatea proiectului. Vor organiza adunări cu cetățenii pentru a le explica avantajele menținerii unui Sistem de iluminat stradal funcțional pe parcursul întregii nopți. Vor motiva populația să accepte majorarea tarifului pentru serviciul de iluminat stradal. Administrația publică locală va depune eforturi pentru a accesa finanțări în vederea extinderii Sistemului de iluminat stradal pe toate străzile din localitate.</p> <p>Pentru asigurarea sustenabilității proiectului “Extinderea Sistemului de iluminat public din s. ȘESTACI” obiectul de infrastructură va fi luat la balanța primăriei s. ȘESTACI. Anual, la aprobarea bugetului local, vor fi alocate surse financiare pentru achitarea consumului de energie electrică. Primăria s. ȘESTACI este una din puținele localități din Republica Moldova unde, începând cu anul 2019, Consiliul local a instituit tarif pentru serviciul de iluminat stradal iar primăria a semnat contracte cu locuitorii și încasează la bugetul local plata pentru asigurarea funcționalității Sistemului de iluminat public.</p>	<p>Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 1.2 mii lei.</p> <p>- Menținerea sistemului de iluminat public construit este asigurată de Primăria Șestaci.</p> <p>- Anual Primăria Șestaci alocă cca 100 mii lei pentru asigurarea funcționalității sistemului de iluminat stradal, suplimentar începând cu anul 2018 fiecare gospodărie achită un tarif de 5 lei pentru serviciul de iluminat public.</p> <p>- Pentru mentenanța sistemului de iluminat Primăria Șestaci a alocat: în anul 2023 - 120 mii lei, în anul 2024 - 100 mii lei, pentru anul 2025 este planificat 90,0 mii lei.</p> <p>- Menținerea sistemului de iluminat construit va fi asigurată și în baza contractului de antrepriză cu antreprenorul care a executat lucrările, care a oferit o garanție de 7 ani pentru lucrările executate.</p> <p>- Primăria Șestaci a încheiat contract cu SA” Red Nord” pentru folosirea infrastructurii electrice/piloni.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Consiliul local ȘESTACI este acționar al întreprinderii „Salubritate Șoldănești” SA, care este un operator regional de prestare a serviciilor de colectare a deșeurilor menajere și deservire/gestionare a serviciilor de aprovizionare cu apă și iluminat public.</p> <p>După terminarea lucrărilor primăria va semna cu întreprinderea „Salubritate Șoldănești” un contract de delegare și va da în gestiune serviciul operatorului regional care în cei 10 ani de activitate a demonstrat că dispune de capacitate de operare și întreținere a serviciilor publice.</p>	<p>Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat din bugetul local mijloace financiare în suma de 1.2 mii lei;</p> <p>Bunul public ”Sistemul de iluminat public stradal”, se află în gestiunea Administrației Publice Locale Șestaci, care deține responsabilitatea generală privind administrarea și funcționarea acestuia.</p> <p>Pentru acoperirea cheltuielilor legate de consumul de energie electrică al SIP, în bugetul local pentru anul de gestiune 2025, a fost planificată și alocată suma de 90,0 mii lei;</p> <p>Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat în anul 2024, mijloace financiare din bugetul local în sumă de 310,0 mii lei;</p> <p>După consumarea perioadei de garanție a lucrărilor, primăria va suporta cheltuielile pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p>

<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Crearea infrastructurii publice și creșterea accesului populației la servicii edilitare de calitate; Extinderea cu 20% a suprafeței drumurilor publice din s. ȘESTACI care vor fi asigurate cu iluminat stradal .</p> <p>Mărirea numărului beneficiarilor care vor avea acces direct la servicii de iluminat public pentru 200 de persoane, 5 instituții de menire socială (gradinita de copii cu 42 de copii și 11 angajați, Oficiul medicilor de familie, primaria, casa de cultura, Centrul pentru copii și tineret) și 7 agenți economici.</p> <p>Gimnaziul „Gr.Eftodiev din s. Șestaci nu mai activeaza din anul 2024, iar copiii claselor primare și gimnaziale sunt transportati la instituțiile de invatamint din orasul Șoldănești.</p>	<p>Gradul de acoperire al localității cu iluminat stradal constituie 95%. Iluminatul stradal construit are un impact pozitiv pentru localitatea Șestaci prin: siguranța de deplasare, economii la energie, reducerea emisiilor cu efect de seră.</p> <p>Iluminatul stradal este un serviciu public, esențial, furnizat de autoritățile publice la nivel local. Iluminatul stradal facilitează indirect prevenirea infracțiunilor prin sporirea sentimentului de siguranță personală precum și a securității proprietății publice și private. Prin extinderea și modernizarea Sistemului de iluminat public stradal din s. ȘESTACI se urmărește realizarea unui sistem modern și eficient de iluminat public care să corespundă cerințelor și normelor naționale și internaționale, în paralel cu optimizarea consumului de energie electrică.</p> <p>Prin acest proiect au fost atinși următorii indicatori de performanță:</p> <ul style="list-style-type: none"> -garantarea dreptului cetățenilor din s. ȘESTACI la un spațiu public de calitate; -modernizarea sistemului de iluminat, bazat pe utilizarea de corpuri de iluminat performante care să asigure calitatea, garanția, eficiența energetică și exploatarea optimă a întregului sistem și optimizarea cheltuielilor prin reducerea consumului de energie electrică; -garantarea indicatorilor de performanță luminotehnică calculați, urmare a lucrărilor de modernizare; -asumarea și garantarea optimizării consumului de energie electrică; asigurarea funcționalității stabile a Sistemului de iluminat public. <p>Crearea unui Sistem de iluminat public energo-eficient va aduce cu siguranță mari beneficii în sfera serviciilor edilitare și mândria de a trăi într-un sat civilizat comparabil cu alte localități turistice din bazinul râului Nistru.</p> <p>Proiectul va îmbunătăți situația grupurilor țintă prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - creșterea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții (cu o puternică componentă socială). - pe lângă confort și siguranță, iluminatul stradal generează o imagine specifică fiecărui sat sau spațiu, reprezentând și un element de microarhitectură care provoacă sentimente de satisfacție și civilizație. - creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunității. - asigurarea siguranței circulației rutiere și pietonale. - realizarea unei infrastructuri edilitare moderne. - funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economico- socială. <p>La moment sistemul de iluminat public asigura securitatea cetatenilor și a bunurilor pe perioada nocturnă, nemijlocit pentru cei 900 de persoane, 7 institutii publice de menire sociala și 380 de gospodarii casnice.</p>
--	---	--

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

03.06.2025