

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **DN 12 33 GM23**
Denumire proiectului: **Construcția rețelei de iluminat public în satul Cernoleuca, raionul Dondușeni**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Cernoleuca, r-nul Dondușeni
Beneficiar: Primăria s. Cernoleuca, r-nul Dondușeni
Bugetul proiectului: 252.949,52 lei
Suma finanțată din FNDRL: 249.449,52 lei
Data semnării contractului de finanțare: 31.07.2023 040-DN12033-GM23
Data transmiterii obiectului: 17.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 3,6 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 54 un.;	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 3,6 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 54 un.;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 17.10.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale ne/10 din 17.11.2023; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din 29.08.2024; - Raport anual post-implementare nr. 421 din 11.08.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 13.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din 13.08.2025	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 3,6 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 54 un.;
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1 700 locuitori ai satului, 168 de copii din satul Cernoleuca ce frecventează gimnaziului și grădinița; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 30% (la moment 30%, la finalul implementării 60%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1 700 locuitori ai satului, 168 de copii din satul Cernoleuca ce frecventează gimnaziului și grădinița; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 30% (la moment 30%, la finalul implementării 60%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 17.10.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale ne/10 din 17.11.2023; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din 29.08.2024; - Raport anual post-implementare nr. 421 din 11.08.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 13.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din 13.08.2025	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1 700 locuitori ai satului, 168 de copii din satul Cernoleuca ce frecventează gimnaziului și grădinița; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 30% (la moment 30%, la finalul implementării 60%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru sistemul de iluminat public stradal. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de luare la evidenta contabilă a bunului format de catre primărie; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format prin încheierea unui contracta de prestare servicii la necesitate 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin contractarea unui electrician, responsabil de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	- Menținerea rezultatelor după finalizarea perioadei de implementare a proiectului prin implementarea cerințelor de durabilitate conform Planului aprobat prin decizia CL. - Menținerea obligațiilor asumate în cadrul proiectului. - Desemnarea unui angajat pentru gestionarea serviciului de iluminat public stradal. - Asigurarea evidenței și integrității a sistemului de iluminat public stradal construit și utilizarea conform destinației pe perioada de funcționare a acestuia. - APL este în proces de actualizare a panoului informativ permanent cu ulterioara instalare. - În cadrul ediției II-a a programului „Satul European”, APL implementează un proiect de extindere a sistemului de iluminat public în localitate, care prevede construirea a 6,06 km de rețea, instalarea a 141 de corpuri de iluminat LED și montarea a 27 de piloni.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța bunului format/;	Conform Raportului anual post-monitorizare, bunul format se afla în gestiunea primăriei s. Cernoleuca raionul Dondușeni care, pentru anul 2025 a alocat d resursele financiare pentru asigurarea continuității proiectului în suma de 25,0 mii lei. Persoana responsabilă de mentenanța bunului este Prudnicov Sergiu, electrician de specialitate, desemnat în baza Contractului de prestare servicii nr. 2025-000000430 din 20.05.2025. Suma planificată a contractului pentru prestarea serviciilor de mentenanță a sistemului de iluminat public stradal constituie 16,12 mii lei. Suma planificată în anul 2025 pentru gestionarea serviciului de iluminat public și achitarea consumului de energie electrică constituie 15,0 mii lei.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Prin instalarea celor 3,6 km de iluminat stradal se va asigura un mediu favorabil și sigur pentru locuitori, inclusiv pentru conducătorii auto. Conștientizarea locuitorilor de diferite vârste din localitate, asupra necesității extinderii sistemului de iluminat public pentru a reduce din numărul de accidente rutiere dar și de acțiuni privind încălcarea ordinii publice. Îmbunătățirea calității vieții oamenilor la sat.	Urmare a implementării proiectului, de construire și modernizare a sistemului de iluminat public a fost asigurată siguranța și confortul cetățenilor. Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat public stradal constituie 25%. Suprafața spațiilor publice din localitate, acoperită cu cu iluminat public stradal este de 6,4 km. Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității este de 25% Numărul de beneficiari al serviciului public este de 370.

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Pârți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

13.08.2025