

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **DR 12 646 GM23**
Denumire proiectului: **Alimentarea cu energie electrică a iluminării stradale din s. Sofia, r-nul Drochia**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Sofia, r-nul Drochia
Beneficiar: Primăria s. Sofia, r-nul Drochia
Bugetul proiectului: 261.534,30 lei
Suma finanțată din FNDRL: 261.534,30 lei
Data semnării contractului de finanțare: 07.08.2023 042-DR12646-GM23
Data transmiterii obiectului: 11.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 4,114 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 88 unități; Panouri de măsurare a energiei electrice- 4 unități PT 152; PT 165; PT 464; PT 618);	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 4,114 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 88 unități; Panouri de măsurare a energiei electrice- 4 unități PT 152; PT 165; PT 464; PT 618);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 2/11 din 15.03.2024. 4. Raport post-implementare prezentat de APL, nr. 298 din 02.04.2025. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 02.04.2025	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 4,114 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 88 unități; Panouri de măsurare a energiei electrice- 4 unități PT 152; PT 165; PT 464; PT 618);
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 4100 locuitori, dintre care 990 de cetățeni din 330 gospodării - beneficiari direcți, inclusiv 832 copii; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 4100 locuitori, dintre care 990 de cetățeni din 330 gospodării - beneficiari direcți, inclusiv 832 copii; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 2/11 din 15.03.2024. 4. Raport post-implementare prezentat de APL, nr. 298 din 02.04.2025. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 02.04.2025	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 4100 locuitori, dintre care 990 de cetățeni din 330 gospodării - beneficiari direcți, inclusiv 832 copii; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru sistemul de iluminat public stradal. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de luare la evidența contabilă a bunului format de către primărie; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format prin încheierea unui contracta de prestare servicii la necesitate; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin contractarea unui electrician, responsabil de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 700 lei. - Monitorizarea și mentenanța sistemului de iluminat stradal instalat în localitatea Sofia este asigurată de către primărie. - Pentru asigurarea funcționării continue și mentenanța sistemului de iluminat public, Primăria a alocat pentru anul 2025 un buget de 50 mii lei. - Suma alocată pentru anul 2025 pentru consumul de energie electrică al serviciului de iluminat stradal este de 60.28 mii lei
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța bunului format/;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 700 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 110 mii lei; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația .primăriei va contracta serviciile unei companii specializate;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Construit un sistem de iluminat public pe o lungime de 4,114 km,cu instalarea a 88 corpuri de iluminat. Investiția deservește întreaga localitate, contribuind la siguranța celor 4100 de locuitori.	Iluminatul public construit în localitatea Sofia pe o lungime de 4.11 km, contribuie la creșterea siguranței locuitorilor în spațiile publice, reducând riscul de accidente și infracțiuni pe timp de noapte. Beneficiari ai proiectului cca 4100 locuitori.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
Bunul creat funcționează și este sustenabil.
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

02.04.2025